

REFERAT

Sendt pr.: mail

Dato: 03.10.2018

Sag nr.: 37111

Emne: Byggemøde

Rev. 00

Init: MK

Byggemøde 05

Projekt: Sundhedshuset, Halsnæs Kommune – HOVEDENTREPRISE A
Sags nr.: 33031
Ejendom: Ellevej 36 (Bellisvej) og Karlsgavevej 1
Entreprenør Tømrerentreprisen A/S
Entreprise: Hovedentreprise
Bygherre: Halsnæs Kommune
Rådgiver: LeanDesign ApS

Møde afholdt den: 01.10.2018 mandag uge 40 år 2018
Sted og tid: Ellevej 36 Kl. 08.30 til ca. 10.00

Deltagere:	Peter Rydahl	Tømrerentreprisen	Entreprenør	PR
	Mikael Krøll	LeanDesign	Byggeleder	MK
Kopi til:	Marianne T. Andersen	Halsnæs Kommune	Bygherre	MTA
	Camilla Ulrikkeholm	Dall & Lindhardtzen	Rådgiver	CU

Dagsorden:

0. Bemærkninger til sidste referat
1. Udførelse
2. Tidsplan
3. Økonomi
4. Arbejds miljø/byggeplads
5. Diverse/næste møde

			AKTION
0. Bemærkninger til sidste referat/indkaldelse			
		Ingen.	
1. Udførelse			
		Generelt :	
1.01.02		Alle projektforhold er afklaret bortset fra P-plads på Ellevej. Byggetilladelse for Løvdalen er modtaget.	MK
1.02.		Ellevej :	
1.02.01		El-plan for P-plads er i dag justeret på stedet ud fra ny skitse.	
1.02.05		MK oplyser at der ikke er penge til at udføre udvendige armaturer på sydfacaden,	
1.02.07		PR spørger om der er plads under garderober i entré. MK undersøger.	MK
1.03.		Karls gavevej	
1.03.04		PR overvejer praktisk løsning på udførelsen af skæring i betonvæg i omklædning stueetagen centerfløj – Kloak og dør i betonvæg er løst.	
1.03.07		MK meddeler accept af placering af Radiator med højformat bag dør i omklædning.	
1.03.08		PR spørger til om ikke der skal etableres et nedhængt loft i Bruserum. MK meddeler at det ligger PR frit for, men er ikke et krav i projektet.	
1.03.09		MK meddeler accept af at undlade malerbehandling i rum C36.	
1.03.10		Flisevæg i Rum C36B mod rum 36 beholdes pga. elinstallationer (besparelse). (gentagelse).	

2. Tidsplan					
2.03	2 tidsplaner for begge sager følges.				
2.04	Tidsplanen og færdiggørelse drøftes, idet følgende ydelser har risiko for, ikke at kunne stå klar til aflevering den 19.09.				
	Adresse	Ydelse (Aktivitet)	Forventet færdig		
	33032	Yderdør rum 21	Uge 43		
	33033	Ventilationsaggregat med indkøring	Uge 43 Afventer		
	33033	Omklædning (og bad)	Uge 43		
	33033	Ventilation 1. sal (tidligere storkøkken)	Afventer		
	33033	Dør i rum N27	Uge 43		
	33033	Ståltrappe	Afventer		
3. Økonomi					
4. Arbejds miljø/byggeplads					
4.04	Bemanding Ellevej				
	Uge	Fag	Bemanding	Bemærkninger	ALLE
	38	Tømrer/snedker	2		
	38	Murer/beton	0		
	38	VVS	1	Delvis	
	38	Elektriker	3		
	38	Maler	3		
	38	Gulv	1	Delvist	
	38	Anlæg	2	Delvist	
	37	I alt	12		
4.04	Bemanding Karlsgavevej				
	Uge	Fag	Bemanding	Bemærkninger	ALLE
	38	Tømrer/snedker	1		
	38	Murer/beton	2		
	38	VVS	1	Delvist	
	38	Elektriker	2		

	38	Maler	1		
	38	Anlæg	2	Delvist	
		Gulv	1	Delvist	
	38	I alt	10		
4.05	Arbejdsmiljøkoordinering/sikkerhedskoordinator (fast punkt)				ALLE
	Intet at berette.				
4.05.01	Øjenskyll og førstehjælp sikres forefindes på pladsen				
4.05.02	JCC foretager sikkerhedsrundring jævnligt.				JCC
5. Diverse/næste møde					
5.01	Kontrakt vedr. Sonnevej afventes retur underskrevet fra PR.				
5.02	Næste møde afholdes mandag den 08.10. kl. 08.30 på Ellevej				ALLE
14.09.2018 - Referat sendt på mail jf. nedenstående + Referat er også uploadet på leanweb.dk sag 33031					
Bilag:	Ingen				SLUT

Referat sendt den 03.10.2018 til deltagere og deltagere med afbud samt:

Marianne Tellereup Andersen	marta@halsnaes.dk	Bygherre
Peter Rydahl	pr@toee.dk	Hovedentreprenør
Camilla Ulrikkeholm	cu@dall-lindhardttsen.dk	Arkitekt
Jonas Wildt Rosenkilde	jwr@dall-lindhardttsen.dk	Bygningskonstruktør
André Vallinas	av@dall-lindhardttsen.dk	Bygningskonstruktør
Christian Pfeil Larsen	cpl@leandesign.dk	Bygningskonstruktør
Ole Nicolaisen	on@leandesign.dk	VVS ingeniør
Bo Andersen	ba@leandesign.dk	Konstruktionsingeniør
Karsten Bach	kb@leandesign.dk	EL-ingeniør
Mikael Krøll	mk@leandesign.dk	Byggeleder
Jens Christian Christensen	jcc@leandesign.dk	Bygherrerådgiver