

Id	Opgavetil:	Opgavenavn	Varighed	Hovedtidsplan																																		
				januar	februar	marts	april	maj	juni	juli	august																											
				52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
1	➔	Skorpeskolen -	163 dage	[Task bar spanning from Jan 1 to Aug 31]																																		
2	➔	Kloakering	163 dage	[Task bar spanning from Jan 1 to Aug 31]																																		
3	➔	Udbudsproces og kontrahering	43 dage	[Task bar spanning from Jan 1 to Feb 10]																																		
4	➤	Svar på ønske om deltagelse	1 dag	◆ 04-01																																		
5	➤	Udsendelse af udbudsmateriale pr. mail	1 dag	◆ 09-01																																		
6	➤	Besigtigelse og spørgemøde	1 dag	◆ 20-01																																		
7	➤	Sidste dag for spørgsmål	1 dag	◆ 27-01																																		
8	➤	Sidste dag for svar på spørgsmål	1 dag	◆ 31-01																																		
9	➤	Afgivelse af tilbud	1 dag	◆ 03-02																																		
10	➤	Tilbudsvurdering	10 dage	[Task bar from Feb 5 to Feb 15]																																		
11	➤	Kontrahering	10 dage	[Task bar from Feb 10 to Feb 20]																																		
12	➔	Mobilisering	35 dage	[Task bar from May 18 to Jun 22]																																		
13	➤	Projektering	15 dage	[Task bar from May 18 to Jun 2]																																		
14	➤	Planlægning	10 dage	[Task bar from May 25 to Jun 4]																																		
15	➤	Fotoregistrering eksist. forhold	5 dage	[Task bar from Jun 11 to Jun 16]																																		
16	➤	Myndigheder	35 dage	[Task bar from May 18 to Jun 22]																																		
17	➤	Øvrige mobilisering	5 dage	[Task bar from Jun 18 to Jun 23]																																		
18	➔	Udførelsen	55 dage	[Task bar from Jun 23 to Aug 17]																																		
19	➤	Etablering af byggeplads	5 dage	[Task bar from Jun 23 to Jun 28]																																		
20	➤	Afsætninger samt gravearbejder	10 dage	[Task bar from Jun 28 to Jul 8]																																		
21	➤	Fundamentsforstærkning S9	10 dage	[Task bar from Jul 5 to Jul 15]																																		
22	➤	Renovering S9 incl. følgearbejder	20 dage	[Task bar from Jul 12 to Aug 1]																																		
23	➤	Renovering S1 incl. følgearbejder	10 dage	[Task bar from Jul 26 to Aug 5]																																		
24	➤	Renovering af R3 incl. følgearbejder	10 dage	[Task bar from Aug 2 to Aug 12]																																		
25	➤	Trykprøve og færdiggørelser incl. terræn	5 dage	[Task bar from Aug 9 to Aug 14]																																		
26	➤	Afvikling byggeplads	4 dage	[Task bar from Aug 14 to Aug 18]																																		
27	➤	Aflevering	1 dag	◆ 11-08																																		
28	➤	Færdig mangeludbedring	5 dage	[Task bar from Aug 18 to Aug 23]																																		
29	➔	Skolen (bygherre)	31 dage	[Task bar from Jun 26 to Aug 16]																																		
30	➤	Skolen lukker	1 dag	◆ 26-06																																		
31	➤	Skolen åbner	1 dag	◆ 07-08																																		