

Sag: →	Fag:	30018	30019	30020	30021	30022	30023	30030
	↓							
01.	Nedrivning		100%	100%	100%		91%	
02.	Byggeplads		10%	57%	60%		77%	
04.	Murer			90%	100%			
05.	Tømrer		0%	45%	98%		46%	
06.	VVS		4%	20%	65%		88%	
07.	EL		30%	45%	63%		95%	
08.	Maler		0%	0%	42%		90%	
09.	Inventar		0%	0%	0%		0%	
	<b>Udførelse</b>		<b>18%</b>	<b>45%</b>	<b>66%</b>		<b>80%</b>	
	<b>Aflevering</b>		<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>			

## 30018 Samlet overblik stade andel af kontraktuelle entreprisummer ex. reguleringer (tillæg/fradrag) jf. byggeregnskab

Sag: →	Fag:	30018	30019	30020	30021	30022	30023	30030
	↓							
01.	Nedrivning		kr. -	kr. 129.720,00	kr. 16.070,00		kr. 683.276,25	
02.	Byggeplads		kr. 8.320,50	kr. 48.617,17	kr. 68.577,00		kr. 96.059,50	
04.	Murer		kr. -	kr. 91.736,10	kr. 25.600,00		kr. -	
05.	Tømrer		kr. -	kr. 100.935,00	kr. 21.682,50		kr. 266.238,13	
06.	VVS		kr. 26.604,76	kr. 163.760,00	kr. 896.127,68		kr. 70.666,67	
07.	EL		kr. 94.278,00	kr. 91.319,40	kr. 157.500,00		kr. 54.007,50	
08.	Maler		kr. -	kr. -	kr. 15.375,00		kr. 45.360,00	
09.	Inventar		kr. -	kr. -	kr. -		kr. -	
	<b>Udførelse</b>		<b>kr. 129.203,26</b>	<b>626.087,67 kr.</b>	<b>kr. 1.200.932,18</b>		<b>kr. 1.215.608,04</b>	
	<b>Aflevering</b>			0%	0%	0%		

Lok.	Aktivitet	Varighed	Startdato	Slutdato	Stade
LEAN	<b>30018 - 3 Skolers faglokaler og produktionskøkken</b>	<b>260 dage</b>	<b>ma 16-01-17</b>	<b>fr 12-01-18</b>	<b>18%</b>
MDO	<b>30019 - Nordvestskolen - 600 m2 faglokaler</b>	<b>250 dage</b>	<b>ma 16-01-17</b>	<b>fr 29-12-17</b>	<b>18%</b>
.1	<b>Projektfasen</b>	<b>40 dage</b>	<b>ma 16-01-17</b>	<b>fr 10-03-17</b>	<b>100%</b>
.2	<b>Udbudsfasen</b>	<b>28 dage</b>	<b>on 10-05-17</b>	<b>fr 16-06-17</b>	<b>100%</b>
.3	<b>Byggefasen</b>	<b>55 dage</b>	<b>ma 19-06-17</b>	<b>fr 01-09-17</b>	<b>23%</b>
.3.1	Mobilisering incl. leverandørproduktion	50 dage	ma 19-06-17	fr 25-08-17	50%
.3.2	Bygherre/brugere deadline for intern rydning	5 dage	ma 28-08-17	fr 01-09-17	100%
.3.3	<b>Udførelse</b>	<b>70 dage</b>	<b>ma 04-09-17</b>	<b>fr 08-12-17</b>	<b>18%</b>
	<b>01. Nedrivning</b>	<b>5 dage</b>	<b>ma 04-09-17</b>	<b>fr 08-09-17</b>	<b>100%</b>
	Nedrivning indgår i øvrige fag og sag 30023	5 dage	ma 04-09-17	fr 08-09-17	100%
	<b>02. Byggeplads</b>	<b>70 dage</b>	<b>ma 04-09-17</b>	<b>fr 08-12-17</b>	<b>10%</b>
	Etablering ( er sket på sag 30023)	5 dage	ma 04-09-17	fr 08-09-17	25%
	Drift og vedligehold (efter 30023)	60 dage	ma 11-09-17	fr 01-12-17	5%
	Afvikling	5 dage	ma 04-12-17	fr 08-12-17	0%
	<b>04. Murer (ej aktiv)</b>	<b>1 dag?</b>	<b>ma 04-09-17</b>	<b>ma 04-09-17</b>	<b>0%</b>
	Murer indgår ikke på denne skole				0%
	<b>05. Tømrer (og gulve)</b>	<b>35 dage</b>	<b>ma 11-09-17</b>	<b>fr 27-10-17</b>	<b>0%</b>
	Konstruktionsændringer	5 dage	ma 11-09-17	fr 15-09-17	0%
	Vægge	10 dage	ma 11-09-17	fr 22-09-17	0%
	Lofter - før installationer	2 dage	ma 25-09-17	ti 26-09-17	0%
	Lofter efter installationer	5 dage	ma 09-10-17	fr 13-10-17	0%
	Gulve	5 dage	ma 16-10-17	fr 20-10-17	0%
	Snedker og øvrige (efterrep. M.v.)	5 dage	ma 23-10-17	fr 27-10-17	0%
	<b>06. VVS (og ventilation)</b>	<b>70 dage</b>	<b>ma 04-09-17</b>	<b>fr 08-12-17</b>	<b>4%</b>
	<b>Vand og Varme</b>	<b>70 dage</b>	<b>ma 04-09-17</b>	<b>fr 08-12-17</b>	<b>6%</b>
	Demotager	5 dage	ma 04-09-17	fr 08-09-17	25%
	Fremføringer	5 dage	ma 02-10-17	fr 06-10-17	0%
	Tilslutninger inventar og øvrige	5 dage	ma 27-11-17	fr 01-12-17	0%
	Afprøvning og test	5 dage	ma 04-12-17	fr 08-12-17	0%
	<b>Afløb</b>	<b>65 dage</b>	<b>ma 04-09-17</b>	<b>fr 01-12-17</b>	<b>6%</b>
	Demotager	5 dage	ma 04-09-17	fr 08-09-17	25%
	Hultagning, føringsveje	5 dage	ma 18-09-17	fr 22-09-17	0%
	Lægning, montering	5 dage	ma 02-10-17	fr 06-10-17	0%
	Tilslutninger og færdiggørelser	5 dage	ma 27-11-17	fr 01-12-17	0%
	<b>Ventilation</b>	<b>70 dage</b>	<b>ma 04-09-17</b>	<b>fr 08-12-17</b>	<b>1%</b>
	Demotager	5 dage	ma 04-09-17	fr 08-09-17	5%
	Hulboringer	5 dage	ma 11-09-17	fr 15-09-17	0%
	Kanalføring og spjæld m.v.	8 dage	on 27-09-17	fr 06-10-17	0%
	Agregat arbejder	5 dage	ma 09-10-17	fr 13-10-17	0%
	Anemostater (ventiler) m.v.	5 dage	ma 16-10-17	fr 20-10-17	0%
	Tilslutninger Inventar	5 dage	ma 27-11-17	fr 01-12-17	0%
	Færdiggørelse og indregulering	5 dage	ma 04-12-17	fr 08-12-17	0%
	<b>07. El</b>	<b>65 dage</b>	<b>ma 04-09-17</b>	<b>fr 01-12-17</b>	<b>30%</b>
	Demotager	5 dage	ma 04-09-17	fr 08-09-17	90%
	Fremføringer, kabling	10 dage	ma 18-09-17	fr 29-09-17	30%
	Montager	5 dage	ma 23-10-17	fr 27-10-17	0%

	Tilslutninger og færdiggørelser	5 dage	ma 27-11-17	fr 01-12-17	0%
	<b>08. Maler</b>	<b>35 dage</b>	<b>ma 23-10-17</b>	<b>fr 08-12-17</b>	<b>0%</b>
	Spartling	5 dage	ma 23-10-17	fr 27-10-17	0%
	Malinger	5 dage	ma 30-10-17	fr 03-11-17	0%
	Finish og bygningsrengøring	5 dage	ma 04-12-17	fr 08-12-17	0%
	<b>09. Inventar</b>	<b>25 dage</b>	<b>ma 06-11-17</b>	<b>fr 08-12-17</b>	<b>0%</b>
	Levering	5 dage	ma 06-11-17	fr 10-11-17	0%
	Montering	10 dage	ma 13-11-17	fr 24-11-17	0%
	Tilslutninger	5 dage	ma 27-11-17	fr 01-12-17	0%
	Test og rengøring	5 dage	ma 04-12-17	fr 08-12-17	0%
<b>.4</b>	<b>Aflevering</b>	<b>15 dage</b>	<b>ma 11-12-17</b>	<b>fr 29-12-17</b>	<b>0%</b>
.4.1	Afleveringsforretning	5 dage	ma 11-12-17	fr 15-12-17	0%
.4.2	Myndighedsgodkendelse samt mangeludbedring	5 dage	ma 18-12-17	fr 22-12-17	0%
.4.3	Ibrugtagning herunder indtastning af driftsdata	3 dage	on 27-12-17	fr 29-12-17	0%
<b>.5</b>	<b>1 års eftersyn - Sker i 2018</b>	<b>5 dage</b>	<b>ma 26-06-17</b>	<b>fr 30-06-17</b>	<b>0%</b>
	<b>Evaluering og erfaring</b>	<b>5 dage</b>	<b>ma 08-01-18</b>	<b>fr 12-01-18</b>	<b>0%</b>

Lok.	Aktivitet	Varighed	Startdato	Slutdato	Stade
LEAN	<b>30018 - 3 Skolers faglokaler og produktionskøkken</b>	<b>260 dage</b>	<b>ma 16-01-17</b>	<b>fr 12-01-18</b>	<b>17%</b>
JWR	<b>30020 - Skolen ved Rønnebær Alle - 300 m2 faglokaler</b>	<b>235 dage</b>	<b>ma 16-01-17</b>	<b>fr 08-12-17</b>	<b>17%</b>
.1	<b>Projektfasen</b>	<b>40 dage</b>	<b>ma 16-01-17</b>	<b>fr 10-03-17</b>	<b>100%</b>
.2	<b>Udbudsfasen</b>	<b>28 dage</b>	<b>on 10-05-17</b>	<b>fr 16-06-17</b>	<b>100%</b>
.3	<b>Byggefasen</b>	<b>15 dage</b>	<b>ma 19-06-17</b>	<b>fr 07-07-17</b>	<b>68%</b>
.3.1	Mobilisering incl. leverandørproduktion	15 dage	ma 19-06-17	fr 07-07-17	80%
.3.2	Bygherre/brugere deadline for intern rydning	5 dage	ma 26-06-17	fr 30-06-17	100%
.3.3	<b>Udførelse</b>	<b>70 dage</b>	<b>ma 04-09-17</b>	<b>fr 08-12-17</b>	<b>45%</b>
	<b>01. Nedrivning</b>	<b>10 dage</b>	<b>ma 10-07-17</b>	<b>fr 21-07-17</b>	<b>100%</b>
	Nedrivning	10 dage	ma 10-07-17	fr 21-07-17	100%
	<b>02. Byggeplads</b>	<b>95 dage</b>	<b>ma 03-07-17</b>	<b>fr 10-11-17</b>	<b>57%</b>
	Etablering	5 dage	ma 03-07-17	fr 07-07-17	100%
	Drift og vedligehold	85 dage	ma 10-07-17	fr 03-11-17	70%
	Afvikling	5 dage	ma 06-11-17	fr 10-11-17	0%
	<b>04. Murer (ej aktiv)</b>	<b>10 dage</b>	<b>ma 17-07-17</b>	<b>fr 28-07-17</b>	<b>90%</b>
	Murerarbejder	10 dage	ma 17-07-17	fr 28-07-17	90%
	<b>05. Tømrer (og gulve)</b>	<b>50 dage</b>	<b>ma 17-07-17</b>	<b>fr 22-09-17</b>	<b>45%</b>
	Konstruktionsændringer	10 dage	ma 17-07-17	fr 28-07-17	90%
	Vægge	5 dage	ma 31-07-17	fr 04-08-17	90%
	Lofter - før installationer	5 dage	ma 07-08-17	fr 11-08-17	90%
	Lofter efter installationer	10 dage	ma 28-08-17	fr 08-09-17	0%
	Gulve	5 dage	ma 11-09-17	fr 15-09-17	0%
	Snedker og øvrige (efterrep. M.v.)	5 dage	ma 18-09-17	fr 22-09-17	0%
	<b>06. VVS (og ventilation)</b>	<b>85 dage</b>	<b>ma 10-07-17</b>	<b>fr 03-11-17</b>	<b>20%</b>
	<b>Vand og Varme</b>	<b>85 dage</b>	<b>ma 10-07-17</b>	<b>fr 03-11-17</b>	<b>35%</b>
	Demotager	5 dage	ma 10-07-17	fr 14-07-17	90%
	Fremføringer	5 dage	ma 14-08-17	fr 18-08-17	50%
	Tilslutninger inventar og øvrige	5 dage	ma 23-10-17	fr 27-10-17	0%
	Afprøvning og test	5 dage	ma 30-10-17	fr 03-11-17	0%
	<b>Afløb</b>	<b>80 dage</b>	<b>ma 10-07-17</b>	<b>fr 27-10-17</b>	<b>35%</b>
	Demotager	5 dage	ma 10-07-17	fr 14-07-17	90%
	Hultagning, føringsveje	5 dage	ma 07-08-17	fr 11-08-17	50%
	Lægning, montering	5 dage	ma 14-08-17	fr 18-08-17	0%
	Tilslutninger og færdiggørelser	5 dage	ma 23-10-17	fr 27-10-17	0%
	<b>Ventilation</b>	<b>85 dage</b>	<b>ma 10-07-17</b>	<b>fr 03-11-17</b>	<b>10%</b>
	Demotager	5 dage	ma 10-07-17	fr 14-07-17	50%
	Hulboringer	5 dage	ma 07-08-17	fr 11-08-17	10%
	Kanalføring og spjæld m.v.	10 dage	ma 14-08-17	fr 25-08-17	10%
	Agregat arbejder	10 dage	ma 11-09-17	fr 22-09-17	0%
	Anemostater (ventiler) m.v.	5 dage	ma 18-09-17	fr 22-09-17	0%
	Tilslutninger Inventar	5 dage	ma 23-10-17	fr 27-10-17	0%
	Færdiggørelse og indregulering	5 dage	ma 30-10-17	fr 03-11-17	0%
	<b>Teknisk Isoleringer</b>	<b>5 dage</b>	<b>ma 21-08-17</b>	<b>fr 25-08-17</b>	<b>0%</b>
	Teknisk isoleringer	5 dage	ma 21-08-17	fr 25-08-17	0%
	<b>07. EI</b>	<b>80 dage</b>	<b>ma 10-07-17</b>	<b>fr 27-10-17</b>	<b>45%</b>
	Demotager	5 dage	ma 10-07-17	fr 14-07-17	90%

	Fremføringer, kabling	15 dage	ma 31-07-17	fr 18-08-17	60%
	Montager, tilslutning vent. m.v.	10 dage	ma 11-09-17	fr 22-09-17	30%
	Tilslutninger og færdiggørelser	5 dage	ma 23-10-17	fr 27-10-17	0%
	<b>08. Maler</b>	<b>25 dage</b>	<b>ma 25-09-17</b>	<b>fr 27-10-17</b>	<b>0%</b>
	Spartling	5 dage	ma 25-09-17	fr 29-09-17	0%
	Malinger	5 dage	ma 02-10-17	fr 06-10-17	0%
	Finish og bygningsrengøring	5 dage	ma 23-10-17	fr 27-10-17	0%
	<b>09. Inventar</b>	<b>25 dage</b>	<b>ma 02-10-17</b>	<b>fr 03-11-17</b>	<b>0%</b>
	Levering	5 dage	ma 02-10-17	fr 06-10-17	0%
	Montering	10 dage	ma 09-10-17	fr 20-10-17	0%
	Tilslutninger	5 dage	ma 23-10-17	fr 27-10-17	0%
	Test og rengøring	5 dage	ma 30-10-17	fr 03-11-17	0%
<b>.4</b>	<b>Aflevering</b>	<b>15 dage</b>	<b>ma 06-11-17</b>	<b>fr 24-11-17</b>	<b>0%</b>
.4.1	Afleveringsforretning	5 dage	ma 06-11-17	fr 10-11-17	0%
.4.2	Myndighedsgodkendelse samt mangeludbedring	5 dage	ma 13-11-17	fr 17-11-17	0%
.4.3	Ibrugtagning herunder indtastning af driftsdata	5 dage	ma 20-11-17	fr 24-11-17	0%
<b>.5</b>	<b>1 års eftersyn - Sker i 2018</b>	<b>5 dage</b>	<b>ma 26-06-17</b>	<b>fr 30-06-17</b>	<b>0%</b>
	<b>Evaluering og erfaring</b>	<b>5 dage</b>	<b>ma 08-01-18</b>	<b>fr 12-01-18</b>	<b>0%</b>



Lok.	Aktivitet	Varighed	Startdato	Slutdato	Stade
LEAN	<b>30018 - 3 Skolers faglokaler og produktionskøkken</b>	<b>260 dage</b>	<b>ma 16-01-17</b>	<b>fr 12-01-18</b>	<b>16%</b>
JWR	<b>30021 - Tibberupskolen - 300 m2 faglokaler</b>	<b>235 dage</b>	<b>ma 16-01-17</b>	<b>fr 08-12-17</b>	<b>16%</b>
.1	<b>Projektfasen</b>	<b>40 dage</b>	<b>ma 16-01-17</b>	<b>fr 10-03-17</b>	<b>100%</b>
.2	<b>Udbudsfasen</b>	<b>28 dage</b>	<b>on 10-05-17</b>	<b>fr 16-06-17</b>	<b>100%</b>
.3	<b>Byggefasen</b>	<b>15 dage</b>	<b>ma 19-06-17</b>	<b>fr 07-07-17</b>	<b>68%</b>
.3.1	Mobilisering incl. leverandørproduktion	15 dage	ma 19-06-17	fr 07-07-17	90%
.3.2	Bygherre/brugere deadline for intern rydning	5 dage	ma 26-06-17	fr 30-06-17	100%
.3.3	<b>Udførelse</b>	<b>70 dage</b>	<b>ma 04-09-17</b>	<b>fr 08-12-17</b>	<b>66%</b>
	<b>01. Nedrivning</b>	<b>5 dage</b>	<b>ma 10-07-17</b>	<b>fr 14-07-17</b>	<b>100%</b>
	Nedrivning	5 dage	ma 10-07-17	fr 14-07-17	100%
	<b>02. Byggeplads</b>	<b>85 dage</b>	<b>ma 03-07-17</b>	<b>fr 27-10-17</b>	<b>60%</b>
	Etablering	5 dage	ma 03-07-17	fr 07-07-17	100%
	Drift og vedligehold	75 dage	ma 10-07-17	fr 20-10-17	80%
	Afvikling	5 dage	ma 23-10-17	fr 27-10-17	0%
	<b>04. Murer (ej aktiv)</b>	<b>10 dage</b>	<b>ma 17-07-17</b>	<b>fr 28-07-17</b>	<b>100%</b>
	Murerarbejder	10 dage	ma 17-07-17	fr 28-07-17	100%
	<b>05. Tømrer (og gulve)</b>	<b>45 dage</b>	<b>ma 10-07-17</b>	<b>fr 08-09-17</b>	<b>98%</b>
	Konstruktionsændringer	5 dage	ma 10-07-17	fr 14-07-17	100%
	Vægge	10 dage	ma 17-07-17	fr 28-07-17	100%
	Lofter - før installationer	5 dage	ma 31-07-17	fr 04-08-17	100%
	Lofter efter installationer	5 dage	ma 21-08-17	fr 25-08-17	90%
	Gulve	5 dage	ma 28-08-17	fr 01-09-17	100%
	Snedker og øvrige (efterrep. M.v.)	5 dage	ma 04-09-17	fr 08-09-17	100%
	<b>06. VVS (og ventilation)</b>	<b>80 dage</b>	<b>ma 10-07-17</b>	<b>fr 27-10-17</b>	<b>65%</b>
	<b>Vand og Varme</b>	<b>80 dage</b>	<b>ma 10-07-17</b>	<b>fr 27-10-17</b>	<b>45%</b>
	Demontager	5 dage	ma 10-07-17	fr 14-07-17	90%
	Fremføringer	25 dage	ma 17-07-17	fr 18-08-17	90%
	Tilslutninger inventar og øvrige	5 dage	ma 16-10-17	fr 20-10-17	0%
	Afprøvning og test	5 dage	ma 23-10-17	fr 27-10-17	0%
	<b>Afløb</b>	<b>75 dage</b>	<b>ma 10-07-17</b>	<b>fr 20-10-17</b>	<b>68%</b>
	Demontager	5 dage	ma 10-07-17	fr 14-07-17	90%
	Hultagning, føringsveje	5 dage	ma 07-08-17	fr 11-08-17	90%
	Lægning, montering	5 dage	ma 14-08-17	fr 18-08-17	90%
	Tilslutninger og færdiggørelser	5 dage	ma 16-10-17	fr 20-10-17	0%
	<b>Ventilation</b>	<b>80 dage</b>	<b>ma 10-07-17</b>	<b>fr 27-10-17</b>	<b>59%</b>
	Demontager	5 dage	ma 10-07-17	fr 14-07-17	90%
	Hulboringer	5 dage	ma 31-07-17	fr 04-08-17	90%
	Kanalføring og spjæld m.v.	15 dage	ma 31-07-17	fr 18-08-17	90%
	Agregat arbejder	10 dage	ma 14-08-17	fr 25-08-17	50%
	Anemostater (ventiler) m.v.	5 dage	ma 28-08-17	fr 01-09-17	90%
	Tilslutninger Inventar	5 dage	ma 16-10-17	fr 20-10-17	0%
	Færdiggørelse og indregulering	5 dage	ma 23-10-17	fr 27-10-17	0%
	<b>Teknisk Isoleringer</b>	<b>5 dage</b>	<b>ma 21-08-17</b>	<b>fr 25-08-17</b>	<b>90%</b>
	Teknisk isoleringer	5 dage	ma 21-08-17	fr 25-08-17	90%
	<b>07. EI</b>	<b>75 dage</b>	<b>ma 10-07-17</b>	<b>fr 20-10-17</b>	<b>63%</b>
	Demontager	5 dage	ma 10-07-17	fr 14-07-17	90%

	Fremføringer, kabling	15 dage	ma 24-07-17	fr 11-08-17	80%
	Montager, tilslutning vent. m.v.	10 dage	ma 21-08-17	fr 01-09-17	80%
	Tilslutninger og færdiggørelser	5 dage	ma 16-10-17	fr 20-10-17	0%
	<b>08. Maler</b>	<b>40 dage</b>	<b>ma 04-09-17</b>	<b>fr 27-10-17</b>	<b>42%</b>
	Spartling	5 dage	ma 04-09-17	fr 08-09-17	100%
	Malinger	5 dage	ma 11-09-17	fr 15-09-17	25%
	Finish og bygningsrengøring	5 dage	ma 23-10-17	fr 27-10-17	0%
	<b>09. Inventar</b>	<b>30 dage</b>	<b>ma 18-09-17</b>	<b>fr 27-10-17</b>	<b>0%</b>
	Levering	5 dage	ma 18-09-17	fr 22-09-17	0%
	Montering	15 dage	ma 25-09-17	fr 13-10-17	0%
	Tilslutninger	5 dage	ma 16-10-17	fr 20-10-17	0%
	Test og rengøring	5 dage	ma 23-10-17	fr 27-10-17	0%
<b>.4</b>	<b>Aflevering</b>	<b>15 dage</b>	<b>ma 30-10-17</b>	<b>fr 17-11-17</b>	<b>0%</b>
.4.1	Afleveringsforretning	5 dage	ma 30-10-17	fr 03-11-17	0%
.4.2	Myndighedsgodkendelse samt mangeludbedring	5 dage	ma 06-11-17	fr 10-11-17	0%
.4.3	Ibrugtagning herunder indtastning af driftsdata	5 dage	ma 13-11-17	fr 17-11-17	0%
<b>.5</b>	<b>1 års eftersyn - Sker i 2018</b>	<b>5 dage</b>	<b>ma 26-06-17</b>	<b>fr 30-06-17</b>	<b>0%</b>
	<b>Evaluering og erfaring</b>	<b>5 dage</b>	<b>ma 08-01-18</b>	<b>fr 12-01-18</b>	<b>0%</b>



Fase	Aktivitet	Varighed	Startdato	Slutdato	Stade
<b>LEAN</b>	<b>Nordvestskolen</b>	<b>216,2 dage?</b>	<b>on 01-02-17</b>	<b>fr 10-11-17</b>	<b>25%</b>
<b>JWR</b>	<b>30023 - PCB sanering samt nye vinduer og døre</b>	<b>112,4 dage</b>	<b>fr 07-04-17</b>	<b>fr 01-09-17</b>	<b>78%</b>
<b>.2</b>	<b>Udbudsproces med forhandling</b>	<b>22,33 dage</b>	<b>fr 07-04-17</b>	<b>fr 05-05-17</b>	<b>100%</b>
	Kontrahering	10 dage	ma 08-05-17	fr 19-05-17	100%
	Mobilisering incl. leverandørproduktion (projekt)	31 dage	ma 22-05-17	fr 30-06-17	100%
	Leverandørproduktion (leveringstid vinduer)	74 dage	ma 29-05-17	fr 01-09-17	100%
<b>.3.3</b>	<b>Udførelse</b>	<b>70 dage</b>	<b>ma 26-06-17</b>	<b>fr 27-10-17</b>	<b>80%</b>
	<b>Nedrivning</b>	<b>47,67 dage</b>	<b>ma 26-06-17</b>	<b>fr 25-08-17</b>	<b>91%</b>
	Blok 11 - 1. sal	5 dage	ma 26-06-17	fr 30-06-17	100%
	Blok 11 - stueetage	5 dage	ma 03-07-17	fr 07-07-17	100%
	Blok 10 - 1. sal	5 dage	ma 10-07-17	fr 14-07-17	100%
	Blok 10 - stueetage - alene afdækninger	5 dage	ma 10-07-17	fr 14-07-17	100%
	Blok 11 - sanering - begge etager incl. vinduer	15 dage	ma 17-07-17	fr 04-08-17	90%
	Blok 10 sanering - stueetage - begrænset + vinduer	5 dage	ma 31-07-17	fr 04-08-17	90%
	Blok 10 sanering 1. sal incl. vinduer	10 dage	ma 07-08-17	fr 18-08-17	95%
	Generelt oprydning m.v.	5 dage	ma 21-08-17	fr 25-08-17	50%
	<b>Byggeplads</b>	<b>90,33 dage</b>	<b>ma 26-06-17</b>	<b>fr 20-10-17</b>	<b>77%</b>
	Etablering	5 dage	ma 26-06-17	fr 30-06-17	100%
	Drift og vedligeholdelse	79 dage	ma 03-07-17	fr 13-10-17	80%
	Afvikling (overgang til sag 30019)	5 dage	ma 16-10-17	fr 20-10-17	50%
	<b>Tømrer</b>	<b>50 dage</b>	<b>ma 28-08-17</b>	<b>ti 31-10-17</b>	<b>46%</b>
	Blok 11 - indvendige arbejder ex. maler	20 dage	ma 28-08-17	to 21-09-17	80%
	Blok 10 - udvendige arbejder	10 dage	ma 25-09-17	fr 06-10-17	80%
	Blok 11 - udvendige arbejder	10 dage	ma 09-10-17	fr 20-10-17	80%
	Blok 10 - maler	5 dage	ma 09-10-17	fr 13-10-17	50%
	Blok 11 maler	5 dage	ma 23-10-17	fr 27-10-17	50%
	Blok 10, fuger, låse m.v.	5 dage	ma 09-10-17	fr 13-10-17	10%
	Blok 11, fuger, låse m.v.	5 dage	ma 23-10-17	fr 27-10-17	10%
	Færdiggørelse - overgang til sag 30019 sker tidligere	2 dage	ma 30-10-17	ti 31-10-17	10%
	<b>VVS incl. vent.</b>	<b>15,67 dage</b>	<b>ma 26-06-17</b>	<b>fr 14-07-17</b>	<b>88%</b>
	Blok 11 - demontager - begge etager	10 dage	ma 26-06-17	fr 07-07-17	100%
	Blok 10 - demontager - 1 sal	5 dage	ma 10-07-17	fr 14-07-17	90%
	<b>Ventilation</b>	<b>15,67 dage</b>	<b>ma 26-06-17</b>	<b>fr 14-07-17</b>	<b>75%</b>
	Blok 11 - demontager - begge etager	10 dage	ma 26-06-17	fr 07-07-17	100%
	Blok 10 - demontager - 1 sal	5 dage	ma 10-07-17	fr 14-07-17	50%
	<b>Elektriker</b>	<b>15,67 dage</b>	<b>ma 26-06-17</b>	<b>fr 14-07-17</b>	<b>95%</b>
	Blok 11 - demontager - begge etager	10 dage	ma 26-06-17	fr 07-07-17	100%
	Blok 10 - demontager - 1 sal	5 dage	ma 10-07-17	fr 14-07-17	90%
	Blok 11 - Nyt el stueetage	15 dage	ma 11-09-17	fr 29-09-17	50%
	<b>Maler</b>	<b>15 dage</b>	<b>ma 09-10-17</b>	<b>fr 27-10-17</b>	<b>90%</b>
	Maler - se tømrer som har maler med..	15 dage	ma 09-10-17	fr 27-10-17	90%
	<b>Inventar</b>	<b>0 dage?</b>	<b>on 01-02-17</b>	<b>on 01-02-17</b>	<b>0%</b>
	<b>Andre</b>	<b>0 dage?</b>	<b>on 01-02-17</b>	<b>on 01-02-17</b>	<b>0%</b>
	<b>Bygherre</b>	<b>0 dage?</b>	<b>on 01-02-17</b>	<b>on 01-02-17</b>	<b>0%</b>
<b>.4</b>	<b>Aflevering</b>	<b>15 dage</b>	<b>ma 06-11-17</b>	<b>fr 24-11-17</b>	<b>0%</b>
	Aflevering samlet	5 dage	ma 30-10-17	fr 03-11-17	0%

	Mangeludbedring	5 dage	ma 06-11-17	fr 10-11-17	0%
--	-----------------	--------	-------------	-------------	----