

Sag: Nordvestskolen Sag nr.: 30019							Detailtidsplan (Udførelse)																												Dateret den 29.06.2017 Revision: 00	
Id	ID	Lok.	Aktivitet	Værdighed	Startdato	Slutdato	Stade	35	36	september	38	39	40	41	oktober	42	43	44	45	november	47	48	49	december	51	52	1	2	januar	3						
1	LEAN	30018	- 3 Skolers faglokaler og produktionskøkken	260 dage	ma 16-01-17	fr 12-01-18	18%																													
2	MDO	30019	- Nordvestskolen - 600 m2 faglokaler	250 dage	ma 16-01-17	fr 29-12-17	18%																													
3	.1		Projektfasen	40 dage	ma 16-01-17	fr 10-03-17	100%																													
8	.2		Udbudsfasen	28 dage	on 10-05-17	fr 16-06-17	100%																													
14	.3		Byggefasen	55 dage	ma 19-06-17	fr 01-09-17	23%																													
15	.3.1		Mobilisering incl. leverandørproduktion (projekt)	50 dage	ma 19-06-17	fr 25-08-17	25%																													
16	.3.2		Bygherre/brugere deadline for intern rydning	5 dage	ma 28-08-17	fr 01-09-17	0%																													
17	.3.3		Udførelse	70 dage	ma 04-09-17	fr 08-12-17	0%																													
18	01.		Nedrivning	5 dage	ma 04-09-17	fr 08-09-17	0%																													
19			Nedrivning indgår i øvrige fag og sag 30023	5 dage	ma 04-09-17	fr 08-09-17	0%																													
20	02.		Byggeplads	70 dage	ma 04-09-17	fr 08-12-17	0%																													
21			Etablering ( er sket på sag 30023)	5 dage	ma 04-09-17	fr 08-09-17	0%																													
22			Drift og vedligehold	60 dage	ma 11-09-17	fr 01-12-17	0%																													
23			Afvikling	5 dage	ma 04-12-17	fr 08-12-17	0%																													
24	04.		Murer (ej aktiv)	1 dag?	ma 04-09-17	ma 04-09-17	10%																													
25			Murer indgår ikke på denne skole				0%																													
26	05.		Tømrer (og gulve)	35 dage	ma 11-09-17	fr 27-10-17	0%																													
27			Konstruktionsændringer	5 dage	ma 11-09-17	fr 15-09-17	0%																													
28			Vægge	10 dage	ma 11-09-17	fr 22-09-17	0%																													
29			Lofter - før installationer	2 dage	ma 25-09-17	ti 26-09-17	0%																													
30			Lofter efter installationer	5 dage	ma 09-10-17	fr 13-10-17	0%																													
31			Gulve	5 dage	ma 16-10-17	fr 20-10-17	0%																													
32			Snedker og øvrige (efterrep. M.v.)	5 dage	ma 23-10-17	fr 27-10-17	0%																													
33	06.		VVS (og ventilation)	70 dage	ma 04-09-17	fr 08-12-17	0%																													
34			Vand og Varme	70 dage	ma 04-09-17	fr 08-12-17	0%																													
35			Demontager	5 dage	ma 04-09-17	fr 08-09-17	0%																													
36			Fremføringer	5 dage	ma 02-10-17	fr 06-10-17	0%																													
37			Tilslutninger inventar og øvrige	5 dage	ma 27-11-17	fr 01-12-17	0%																													
38			Afprøvning og test	5 dage	ma 04-12-17	fr 08-12-17	0%																													
39			Afløb	65 dage	ma 04-09-17	fr 01-12-17	0%																													
40			Demontager	5 dage	ma 04-09-17	fr 08-09-17	0%																													
41			Hultagning, føringsveje	5 dage	ma 18-09-17	fr 22-09-17	0%																													
42			Lægning, montering	5 dage	ma 02-10-17	fr 06-10-17	0%																													
43			Tilslutninger og færdiggørelser	5 dage	ma 27-11-17	fr 01-12-17	0%																													
44			Ventilation	70 dage	ma 04-09-17	fr 08-12-17	0%																													
45			Demontager	5 dage	ma 04-09-17	fr 08-09-17	0%																													
46			Hulboringer	5 dage	ma 11-09-17	fr 15-09-17	0%																													
47			Kanalføring og spjæld m.v.	8 dage	on 27-09-17	fr 06-10-17	0%																													
48			Agregat arbejder	5 dage	ma 09-10-17	fr 13-10-17	0%																													
49			Anemostater (ventiler) m.v.	5 dage	ma 16-10-17	fr 20-10-17	0%																													
50			Tilslutninger inventar	5 dage	ma 27-11-17	fr 01-12-17	0%																													
51			Færdiggørelse og indregulering	5 dage	ma 04-12-17	fr 08-12-17	0%																													
52	07.		El	65 dage	ma 04-09-17	fr 01-12-17	0%																													
53			Demontager	5 dage	ma 04-09-17	fr 08-09-17	0%																													
54			Fremføringer, kabling	10 dage	ma 18-09-17	fr 29-09-17	0%																													
55			Montager	5 dage	ma 23-10-17	fr 27-10-17	0%																													
56			Tilslutninger og færdiggørelser	5 dage	ma 27-11-17	fr 01-12-17	0%																													
57	08.		Malere	35 dage	ma 23-10-17	fr 08-12-17	0%																													
58			Spartling	5 dage	ma 23-10-17	fr 27-10-17	0%																													
59			Maling	5 dage	ma 30-10-17	fr 03-11-17	0%																													
60			Finish og bygningsrengøring	5 dage	ma 04-12-17	fr 08-12-17	0%																													
61	09.		Inventar	25 dage	ma 06-11-17	fr 08-12-17	0%																													
62			Levering	5 dage	ma 06-11-17	fr 10-11-17	0%																													
63			Montering	10 dage	ma 13-11-17	fr 24-11-17	0%																													
64			Tilslutninger	5 dage	ma 27-11-17	fr 01-12-17	0%																													
65			Test og rengøring	5 dage	ma 04-12-17	fr 08-12-17	0%																													
66	.4		Afløveling	15 dage	ma 11-12-17	fr 29-12-17	0%																													
67	.4.1		Afløvelingsforretning	5 dage	ma 11-12-17	fr 15-12-17	0%																													
68	.4.2		Myndighedsgodkendelse samt mangeludbedring	5 dage	ma 18-12-17	fr 22-12-17	0%																													
69	.4.3		Ibrugtagning herunder indtastning af driftsdata	3 dage	on 27-12-17	fr 29-12-17	0%																													
70	.5		1 års eftersyn - Sker i 2018	5 dage	ma 26-06-17	fr 30-06-17	0%																													
72			Evaluering og erfaring	5 dage	ma 08-01-18	fr 12-01-18	0%																													