

## Referat

Sendt pr.: mail

Dato: 23.11.2017

Sag nr.: 30028

Emne: Referat

Rev. 00

# Byggemødereferat 13

**Projekt:** Om- og tilbygning til eksist. produktionskøkken – Plejehjemmet Strandhøj  
**Sags nr.:** 30028  
**Mødetype:** Byggemødereferat  
**Bygherre:** Helsingør Kommune  
**Formål:** Byggemøde

---

**Indkaldt den:** 14.10.2017 Uge 46  
**Afholdt den:** 21.11.2017 Uge 47  
**Sted og tid:** Plejehjemmet Strandhøj Kl. 08.00

---

|                   |                            |                   |              |     |
|-------------------|----------------------------|-------------------|--------------|-----|
| <b>Deltagere:</b> | Gitte Just                 | Plejeh. Strandhøj | Leder        | GIJ |
|                   | Lotte Jensen               | Plejeh. Strandhøj | Køkkenleder  | LOJ |
|                   | Jan Wiinberg               | Plejeh. Strandhøj | Varmemester  | JAW |
|                   | Franck Lund Petersen       | Helsingør Kommune | Bygherre     | FLP |
|                   | Jacob Vindahl Andersen     | ViaVent           | Entreprenør  | JVA |
|                   | Thomas Vindahl Andersen    | FVA VVS           | Entreprenør  | TVA |
|                   | Henrik Bigum               | Vida Byg          | Entreprenør  | HEB |
|                   | Tommy Kjer                 | Norcon            | Entreprenør  | TOK |
|                   | Hans Erik Rasmussen        | FVA VVS           | Entreprenør  | HER |
|                   | Bo Pedersen                | Dyhl Electric     | Entreprenør  | BOP |
|                   | Claus Thorsøe              | LeanDesign        | Byggeleder   | CLT |
|                   | Jens Christian Christensen | LeanDesign        | Rådgiver     | JCC |
| <b>Afbud:</b>     | Lars Leo Jensen            | Sund Byg          | Entreprenør  | LLJ |
|                   | Morten Elleskov            | Vida              | Entreprenør  | MOE |
|                   | Mads Nissen                | Brønnum           | Entreprenør  | MAN |
|                   | Kristian Rasmussen         | Gurrelyst Kloak   | Entreprenør  | KRI |
|                   | Kenny Dyhl                 | Dyhl Electric     | Entreprenør  | KED |
|                   | Anders Hemmet Nielsen      | Norcon            | Entreprenør  | AHN |
|                   | Marie Dæhlie Olesen        | LeanDesign        | Projektleder | MDO |


Side 1 af 10

- Dagsorden:**
0. Bemærkninger til første referat
  1. Tidsplan
  2. Kvalitet(løsninger)
  3. Økonomi
  4. Byggeplads
  5. Huskeliste
  6. Diverse og næste møde

|  |        |  | <b>AKTION</b> |
|--|--------|--|---------------|
| <b>0. Bemærkninger til forrige referat</b> |        |  |               |
| 0.1  |        | I referat af uge 12, står der indkaldt den 07.11 og afholdt den 13.11 – det blev afholdt den 14.11.  | ALLE          |
| <b>1. Tidsplan</b>                         |        |  |               |
| 1.11                                       |        | Tidsplan blev drøftet – i store træk som følgende:   |               |
|  | Uge 47 | Rådhusarbejde og føringsveje færdige   |               |
|  | Uge 48 | Vægge  |               |
|  | Uge 49 | Gulve  |               |
|  | Uge 50 | Lofter   |               |
|  | Uge 51 | Levering, montage og tilslutning køkken  |               |
|  | Uge 52 | Aflevering, mangeludbedring  |               |
| 1.12                                       |        | Det aftales endvidere, at JCC udarbejder detailtidsplan fra mandag uge 48 til og med fredag uge 51 – den 22.12 med angivelse af, hvem der laver hvad – denne udsendes med nærværende referat. Kommentarer modtages senest mandag morgen, så eventuelle justeringer kan ske til mødet tirsdag uge 48. | ALLE          |
| 1.13                                       |        | TOK har sendt mail uge 47 til JCC om at gulvmand ønsker 8 dage til gulve. JCC oplyser, at der ikke er 8 dage til rådighed og at tidsplanen (den i dag gældende viser 3 dage) – der var enighed om, at prøve at få det løst i oplæg til ny detailtidsplan i et kompromis.                             | TOK/<br>JCC   |
| 1.14                                       |        | FVA foretager hulboringer og beder om, at 1. salen ryddes senest onsdag uge 47, så arbejdet kan opstarte torsdag uge 47. JAW igangsætter.  | JAW           |

| 1.A        | Kommende aktiviteter for <b>uge 47-48</b> (fast punkt) |                                   |   |  | ALLE        |
|------------|--|-----------------------------------|---|--|-------------|
|            | <b>Firma</b>   | <b>Uge</b>                        | <b>Aktiviteter</b>  | <b>Særlige forhold</b>   |             |
|            | 01. Nedrivning   | 48                                | Nedrivning indvendigt   | (efter mødet – klinker optages snarest i uge 48)                                     |             |
|            | 02. Byggeplads   | 48                                | Pladsen foran facaden (plader m.v.) ryddes i takt med at facader er færdige | Indgang bliver modsat side, hvor der laves en interimisdør (vinter).                 |             |
|            | 03. Anlæg  | 48                                | Terrænarbejde kan udføres, når afklaring på acodræn/ stenrende er endelige  | Tilsynsnotat 01 peger på en stenrende, på byggemøde blev et acodræn nævnt - afklares |             |
|            | 04. Murer  | 47-48                             | Pudslag færdiggøres, fliser på vægge  | Fliser på vægge opsættes på plader   |             |
|            | 05. Tømrer   | 47-48                             | Facader færdiggøres, tagarbejder færdiggøres, blikarbejder færdiggøres      | Døren afventer, da dette pt. er en byggepladsdør (mod syd) mod nord monteres vindue  |             |
|            | 06. VVS  | 47                                | Nedtagning radiatorer 1. sal<br>Afløb i gulve                               |  |             |
|            | 06. Vent.  | 47-48                             | Hulboringer   | Uge 47 – hulboring<br>Uge 48 - kanalføring   |             |
|            | 07. EL   | 47                                | Kabeltræk   |  |             |
|            | 08. Maler  | 47                                | Ingen   |  |             |
|            | 09. Inventar   | 47                                | Ingen   |  |             |
|            | 10. Andre  | 47                                | Autronica fire – ABDL / ABA   | Tilbud ABA   |             |
|            |  | 47                                | G4S – Henning Østerbye  | Besigtigelse uge 47  |             |
|            | 11. Bygherre   | 47                                | Ingen   |  |             |
| <b>1.B</b> | <b>Staderegistrering for uge 47 (fast punkt)</b>       |                                   |   |  | <b>ALLE</b> |
|            | <b>Firma</b>   | <b>Sidste uge<br/>Entreprenør</b> | <b>Denne uge<br/>Entreprenør</b>  | <b>Denne uge<br/>Tilsyn</b>  |             |
|            | 01. Nedrivning   | 70%                               | 90%   | 80%  |             |
|            | 02. Byggeplads   | 70%                               | 70%   | 70%  |             |
|            | 03. Anlæg  | 40%                               | 40%   | 40%  |             |
|            | 04. Murer  | 85%                               | 90%   | 80%  |             |
|            | 05. Tømrer   | 35%                               | 40%   | 40%  |             |
|            | 06. VVS  | 25%                               | 30%   | 25%  |             |
|            | 07. EL   | 15%                               | 25%   | 25%  |             |
|            | 08. Maler  | 00%                               | 00%   | 00%  |             |
|            | 09. Inventar   | 00%                               | 00%   | 00%  |             |
|            | 10. Andre  | 00%                               | 00%   | 00%  |             |
|            | I alt  |                                   |   |  |             |

| 2. Kvalitet (Løsninger) |        |  |  |     |
|-------------------------|--------|--|--|-----|
| TF nr.                  | Fag    | Teknisk forespørgelse                        | Status   |     |
| Fra byggemøde 1-10      |        |  |  |     |
| 01                      | Mur    | Lev. tid præfab. betonelementer              | Afklaret   |     |
| 02                      | Mur    | Geoteknisk undersøgelse                      | Afklaret – indeholdt i entreprisen                         |     |
| 03                      | Mur    | Kloak og afløb (terræn)                      | Afklaret   |     |
| 04                      | Mur    | Sammenbygning facade/fundament               | Afklaret   |     |
| 05                      | Mur    | Afsætning landinspektør                      | Afklaret   |     |
| 06                      | Mur    | Stålprojekt                                  | Afklaret   |     |
| 07                      | Bygpl. | Byggepladsskilt og støvvæg                   | Støvvæg afventer, idet er uvist, om der er behov herfor    | JCC |
| 08                      | Mur    | Overligger                                   | Afklaret   |     |
| 09                      | Mur    | Omfangsdræn                                  | Afklaret – udført  |     |
| 10                      | Mur    | Stålprofil ved grovkøkken                    | Afklaret   |     |
| 11                      | Tøm    | Vederlag for tagdæk                          | Afklaret   |     |
| 12                      | EL     | Inventarliste                                | Møde tirsdag uge 46 – JCC har DWG tegninger                |     |
| 13                      | EL     | Loftarmaturer (Personale har også set prøve) | Afklaret – de runde er valgt (borgerservice model)         |     |
| Fra byggemøde 11        |        |  |  |     |
| 14                      | Tøm    | Data på eksisterende vinduer                 | Uafklaret  | JAW |
| 15                      | EL     | Lystype og bevægelsescensor                  | Afklaret med ja til bevægelsescensor                       |     |
| 16                      | EL     | Udvendig belysning                           | Afklaret, idet JAW har armaturer til montage               |     |
| 17                      | EL     | Føringsveje                                  | Afklaret – kabelbakke over loft tilkøbt                    |     |
| 18                      | EL     | Tegning med højder - snit                    | Afklaret   |     |
| 19                      | Mur    | Stålloft                                     | Afklaret   |     |
| 20                      | VVS    | Omlægning af vand/varme til 1. sal           | Afklaret – eksist. radiator omplaceres                     |     |
| 21                      | Mur    | Gulvbelægning, eksist. fliser og banevare    | Uafklaret - møde onsdag – se også 1.A kommende aktiviteter |     |
| 22                      | Tøm    | Blikkenslager, murkrone, facadeinndeling     | Afklaret   |     |
| 23                      |        | Stenrende eller acodræn foran bygning        | Uafklaret – tilbud er modtaget – JCC drøfter med bygherre  | JCC |

|      |   |  |     |
|------|---|--|-----|
| 2.9  | I relation til pkt. 2.4 (ref. 12) omkring ventilationen og føringsveje er det aftalen, at JVA og JCC går byggeriet igennem efter mødet for fastlæggelse af føringsveje for kanaler. JCC fremskaffer tegning og data på det "store" emfang der skal sidde.   |  | JCC |
| 2.10 | I relation til pkt. 2.5 (ref. 12) omkring stenrende/acodræn afventes udførelsen af dette, beslutning om løsning som JCC drøfter med bygherren snarest.  |  | JCC |
| 2.11 | I relation til pkt. 2.7 (ref. 12) omkring røgudluftning har JCC bedt HEB om tilbud på etablering af vindueshul (murerarbejdet) og HEB har spurgt til placering. JCC oplyser at der 1. sal, arbejdet udført udefra i gavl med skæring m.v. men at arbejdet og dermed tilbud skal være incl. false m.v. så det blot er, at montere røglemmen som er ca. 1x1,2 meter (bxh). HEB vender tilbage |  | HEB |
| 2.12 | TOK har oplyst overslag på RS skinne ved hulkehl (sokkelfliserne) langs indvendig vægoverflader, hvor der er fliser og overslaget har medvirket til at løsning ikke er ok. Derfor beder JCC om at HEB fjerner hulkehl (sokkelfliserne), så der kan laves den oprindelige løsning.   |  | JCC |
|      | (udenfor mødet)   |  |     |
|      | HEB laver en prøve på en meter aftalt torsdag, udføres fredag i store rum (det nye) som så danner grundlag for beslutning om endelige løsning – prøven besigtiges før beslutning.   |  | HEB |
| 2.13 | BOP spurgte ind til el-tracing og omfang og JCC oplyste, at det drejede sig om den skotrende, der er langs facade ca. 7 meter. BOP vil fremkomme med tilbud på udførelsen.  |  | BOP |
| 2.14 | BOP spurgte ind til ADK og om den skal flyttes, hvem der gør det m.v. og JCC kunne oplyse, at den eksisterende er planlagt flyttet til ny dør og at der skal laves føringsveje hertil. JCC har skrevet til G4S og Henning Østerbye om arbejdet, men har ikke hørt noget endnu – JCC rykker  |  | JCC |
| 2.15 | TVA fortalte, at arbejdet med anhugge for varme til ventilationsanlæg skal i gang og da vi ikke må anhugge på radiatorrør, men skal i kælder/central, ønskes der møde med JIN, Jan Nielsen, VVS ingeniør fra LeanDesign – JCC får JIN til at aftalte møde med TVA m.fl.   |  | JCC |

| 2.--                 | <b>Oversigt tilsynsnotater:</b> (nyt fast punkt)   |           |             |           |           |     |     |   |   |      |     |   |   |         |    |    |    |        |   |   |   |          |   |   |     |         |    |    |    |       |    |    |    |       |     |   |     |  |
|----------------------|--|-----------|-------------|-----------|-----------|-----|-----|---|---|------|-----|---|---|---------|----|----|----|--------|---|---|---|----------|---|---|-----|---------|----|----|----|-------|----|----|----|-------|-----|---|-----|--|
|                      | Tilsynsnotat 01 udsendt alle den 19.11.2017 rev 00 med aktion til:   |           |             |           |           |     |     |   |   |      |     |   |   |         |    |    |    |        |   |   |   |          |   |   |     |         |    |    |    |       |    |    |    |       |     |   |     |  |
|                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sundbyg</li> <li>• FVA</li> <li>• Vidabyg</li> <li>• Norcon</li> <li>• LeanDesign</li> <li>• Helsingør Kommune - bygherre og brugere</li> </ul>   |           |             |           |           |     |     |   |   |      |     |   |   |         |    |    |    |        |   |   |   |          |   |   |     |         |    |    |    |       |    |    |    |       |     |   |     |  |
| <b>3. Økonomi</b>    |  |           |             |           |           |     |     |   |   |      |     |   |   |         |    |    |    |        |   |   |   |          |   |   |     |         |    |    |    |       |    |    |    |       |     |   |     |  |
| 3.6                  | JCC oplyste at sagen er belastet af udgifter der er fremkommet efter kontraheringen og at dette skyldes blød bund og at kloak var anderledes udført end hvad eksisterende tegninger viste. Men også konstruktions-ændring har belastet økonomien og projektmangler hovedsagelig på installationer.   | ALLE      |             |           |           |     |     |   |   |      |     |   |   |         |    |    |    |        |   |   |   |          |   |   |     |         |    |    |    |       |    |    |    |       |     |   |     |  |
| 3.7                  | Spørgsmålet omkring økonomi blev kort drøftet, idet alle var ok med, at der i uge 48 afholdes individuelle møder mellem hver især og JCC for at få økonomien på plads snarest. Det aftales således, at JCC udsender økonomiark uge 48 og indkalder til møde, hvor økonomiske tillæg og fradrag drøftes i videst mulige omfang på plads. JCC taler med bygherren forinden om dette (prokura/mandat) for at finde ud af hvad der kan accepteres.   | Alle      |             |           |           |     |     |   |   |      |     |   |   |         |    |    |    |        |   |   |   |          |   |   |     |         |    |    |    |       |    |    |    |       |     |   |     |  |
| <b>4. Byggeplads</b> |  |           |             |           |           |     |     |   |   |      |     |   |   |         |    |    |    |        |   |   |   |          |   |   |     |         |    |    |    |       |    |    |    |       |     |   |     |  |
| 4.1                  | Byggeplads er etableret. Kode til skurvogn er 7826.  |           |             |           |           |     |     |   |   |      |     |   |   |         |    |    |    |        |   |   |   |          |   |   |     |         |    |    |    |       |    |    |    |       |     |   |     |  |
| 4.6                  | Oversigt bemanning   |           |             |           |           |     |     |   |   |      |     |   |   |         |    |    |    |        |   |   |   |          |   |   |     |         |    |    |    |       |    |    |    |       |     |   |     |  |
|                      | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Firma</th> <th>Forrige uge</th> <th>Denne uge</th> <th>Næste uge</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FVA</td> <td>(1)</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Dyhl</td> <td>(1)</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Sundbyg</td> <td>--</td> <td>--</td> <td>--</td> </tr> <tr> <td>Norcon</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Vida Byg</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>2-3</td> </tr> <tr> <td>Brønnum</td> <td>--</td> <td>--</td> <td>--</td> </tr> <tr> <td>Andre</td> <td>--</td> <td>--</td> <td>--</td> </tr> <tr> <td>I alt</td> <td>7-9</td> <td>9</td> <td>8-9</td> </tr> </tbody> </table> | Firma     | Forrige uge | Denne uge | Næste uge | FVA | (1) | 1 | 2 | Dyhl | (1) | 1 | 1 | Sundbyg | -- | -- | -- | Norcon | 3 | 3 | 3 | Vida Byg | 4 | 4 | 2-3 | Brønnum | -- | -- | -- | Andre | -- | -- | -- | I alt | 7-9 | 9 | 8-9 |  |
| Firma                | Forrige uge  | Denne uge | Næste uge   |           |           |     |     |   |   |      |     |   |   |         |    |    |    |        |   |   |   |          |   |   |     |         |    |    |    |       |    |    |    |       |     |   |     |  |
| FVA                  | (1)  | 1         | 2           |           |           |     |     |   |   |      |     |   |   |         |    |    |    |        |   |   |   |          |   |   |     |         |    |    |    |       |    |    |    |       |     |   |     |  |
| Dyhl                 | (1)  | 1         | 1           |           |           |     |     |   |   |      |     |   |   |         |    |    |    |        |   |   |   |          |   |   |     |         |    |    |    |       |    |    |    |       |     |   |     |  |
| Sundbyg              | --   | --        | --          |           |           |     |     |   |   |      |     |   |   |         |    |    |    |        |   |   |   |          |   |   |     |         |    |    |    |       |    |    |    |       |     |   |     |  |
| Norcon               | 3  | 3         | 3           |           |           |     |     |   |   |      |     |   |   |         |    |    |    |        |   |   |   |          |   |   |     |         |    |    |    |       |    |    |    |       |     |   |     |  |
| Vida Byg             | 4  | 4         | 2-3         |           |           |     |     |   |   |      |     |   |   |         |    |    |    |        |   |   |   |          |   |   |     |         |    |    |    |       |    |    |    |       |     |   |     |  |
| Brønnum              | --   | --        | --          |           |           |     |     |   |   |      |     |   |   |         |    |    |    |        |   |   |   |          |   |   |     |         |    |    |    |       |    |    |    |       |     |   |     |  |
| Andre                | --   | --        | --          |           |           |     |     |   |   |      |     |   |   |         |    |    |    |        |   |   |   |          |   |   |     |         |    |    |    |       |    |    |    |       |     |   |     |  |
| I alt                | 7-9  | 9         | 8-9         |           |           |     |     |   |   |      |     |   |   |         |    |    |    |        |   |   |   |          |   |   |     |         |    |    |    |       |    |    |    |       |     |   |     |  |

|   |             |   |                    |              |
|---|-------------|---|--------------------|--------------|
| <b>5. Huskeliste</b>                    |             |   |                    |              |
| 5.9                                     |             | JCC indkalder til økonomimøde                             |                    | ALLE         |
| 5.10                                    |             | GIJ/LOJ tager initiativ til at få køkken godkendt         |                    | GIJ          |
| 5.11                                    |             | JAW sikrer, at 1. sal tømmes – specielt teknikrum snarest |                    | JWA          |
| <b>6. Diverse og næste møde</b>         |             |   |                    |              |
| 6.1                                     |             | Afholdes tirsdag den 28.11.2017 kl. 08.00 på pladsen.     |                    |              |
| 6.1                                     |             | Bilag: Detailtidsplan (følger) af 23.11.2017 rev 00       |                    |              |
| 23.11.2017 - Referat sendt til:         |             | Referat er også uploadet på leanweb.dk                    |                    |              |
| <b>Deltager</b>                         |             |   |                    |              |
|   | <b>Init</b> |   | <b>Mail</b>        | <b>Mobil</b> |
| <b>Rådgiver, tilsyn og byggeledelse</b> |             |   |                    |              |
|   | KEM         | Kim Møller  | kem@leandesign.dk  |              |
|   | JCC         | Jens Christian Christensen                                | jcc@leandesign.dk  | 51 26 84 21  |
|   | JIN         | Jan I. Nielsen  | jin@leandesign.dk  | 22 17 69 65  |
|   | GK          | Gert Kronkvist  | gk@leandesign.dk   | 21 97 72 42  |
|   | CLT         | Claus Thorsøe   | ct@leandesign.dk   | 51 26 43 70  |
| <b>Bygherre</b>                         |             |   |                    |              |
| Helsingør Kommune                       | FLP         | Franck Lund Petersen                                      | Flp11@helsingor.dk | 25 31 24 44  |
| <b>Entreprenør</b>                      |             |   |                    |              |
| <b>01. Nedrivning</b>                   |             |   |                    |              |
| <b>02. Byggeplads</b>                   |             |   |                    |              |
| <b>04. Murer</b>                        |             |   |                    |              |
| Vida                                    | MOE         | Morten Elleskov   | me@vidabyg.dk      | 23 23 66 55  |
|   | HEB         | Henrik Bigom  | hb@vidabyg.dk      | 25 73 79 13  |

|  |     |                                |                 |             |
|--|-----|--------------------------------|-----------------|-------------|
| <b>03. Anlæg</b>                                 |     |                                |                 |             |
| SundByg  | LLJ | Lars Leo Jensen                | uhm@dyhl-el.dk  | 49 70 10 20 |
| <b>05. Tømrer, 08. Maler</b>                     |     |                                |                 |             |
| Norcon   | AHN | Anders Hemmet Nielsen          | ahn@norcon.dk   | 81 80 25 25 |
| Norcon   | TOK | Tommy Kjer                     | tk@norcon.dk    | 81 80 27 06 |
| <b>06. VVS</b>                                   |     |                                |                 |             |
| FVA VVS  | TVA | Thomas Vindahl Andersen        | fva@fva-vvs.dk  | 49 70 06 24 |
|  | JVA | Jacob Vindahl Andersen         | jva@viavent.dk  | 92 15 65 65 |
| <b>07. EL</b>                                    |     |                                |                 |             |
| Dyhl Electric                                    | KED | Kenny Dyhl                     | dyhl@dyhl-el.dk | 49 70 49 25 |
| <b>09. Inventar</b>                              |     |                                |                 |             |
| Brønnum  | MAN | Mads Nissen                    | mn@brønnum.dk   | 24 82 40 01 |
| <b>10. Andre</b>                                 |     |                                |                 |             |
| <b>Autronica Fire</b>                            |     | Jacob                          |                 |             |
| <b>G4S</b>                                       |     | Henning                        |                 |             |
| <b>11. Varmemester på Plejehjemmet Strandhøj</b> |     |                                |                 |             |
|  |     | Jan Wiinberg                   |                 | 23 62 38 48 |
| <b>Fordeling:</b>                                |     | Hver modtager fordeler internt |                 |             |
| <b>Bilag:</b>                                    |     | Ingen                          |                 |             |
|  |     |                                |                 | SLUT        |



## Tekniske forespørgsler ved byggemøde nr. 11

| Emne                 | Beskrivelse  | Aktion.     |
|----------------------|--|-------------|
| D&V                  | AHN efterlyser en Drift- & Vedligeholdelse omkring vinduer.<br>GIJ kontakter varmemesteren.  | GIJ         |
| Lystype              | Det aftales at dette aftales på stedet mellem BOP/GIJ/LOJ<br>samt om der skal etableres bevægelsescensor.  | GIJ/LOJ/BOP |
| Udvendig belysning   | BOP ønskede oplyst placeringen samt hvilken udvendig<br>belysning der ønskes. Man blev enig om at belysningen<br>placeres på tilbygningen. aftales på stedet | GIJ/LOJ/BOP |
| Føringsveje          | BOP ønskede oplys hvilken type føringsvej der skal indbygges   | JCC         |
| Belysning mellemgang | BOP ønskede oplyst type på lamper der skal monteres i<br>mellemgangen – det er tidligere aftalt, at DYHL kommer med<br>oplæg..                               | DYHL        |
| Tegning              | BOP ønskede en snittegning visende højder.   | JCC         |

|                     |   |     |
|---------------------|---|-----|
| Afmontering af stål | HEB var i tvivl omkring afmontering af stålloft, samt placering af stålbjælke på grund af vandrør. Ønske Gert Kronkvist kommentar.<br><i>CLT har bedt Gert kontakte HEB</i>   | CLT |
| Omlægning af vand   | HER ønsker Jan I. Nielsen information omkring hvordan omlægningen af vand under loftet i den eksisterende skal udføres, hvor der skal placeres en stålbjælke. Ligeledes ønsker HER oplyst størrelser samt placering af radiator.<br><i>Det er aftalt Jan I Nielsen af radiator på 1. sal afmonteres.<br/>Placering af efter aftales senere.</i> | CLT |
| Spørgsmål.          | Hvorfor fjerne fliser i det eksisterende køkken, men lade den indgå i det nye gulv.   | JCC |
| AHN                 | Ønsker et møde med blikkenslageren før tag kan lukkes.<br>Ligeledes ønskes en dialog omkring hvordan murkronen skal afsluttes Tegning. A-A-4-12<br>Facadeopbygning: Inddeling af plader ønskes konkretiseret.   | JCC |

Tidsplan:

Murkronen vil være færdig senest onsdag og inddækning færdig uge 45 under forudsætning af at afslutningen er aftalt med blikkenslageren. Aflevering slutning december 2017 vil som situationen er p.t. kunne overholdes.

*Tekst med kursivt skriv er tilføjet efter mødet.*