

Id	Opgavetilk	Opgavenavn	Ressourcenavn	Varighed	Startdato	Slutdato	20 december 04 18 januar 01			
							Gantt chart visualization			
1		30028 - Detailtidsplan af 28 november 2017 - endelig		36 dage	fr 24-11-17	fr 12-01-18				
18		1. sals arbejder		24 dage	fr 24-11-17	on 27-12-17				
36		Ombygning teknikrum - flytte kanaler/VVS	FVA/Via	2 dage	fr 24-11-17	ma 27-11-17				
19		Hulboringer VVS	FVA	1 dag	ma 27-11-17	ma 27-11-17				
20		Kanalføringer Ventilation	FVA/Via	1 dag	ti 28-11-17	ti 28-11-17				
37		Flytte el armaturer 1. sal, demontage + el til vent.	Dyhl	4 dage	ti 28-11-17	fr 01-12-17				
21		Kanalføringer VVS	FVA	1 dag	on 29-11-17	on 29-11-17				
38		Blandesøjfe - varme til ventilation fra kælder	FVA	2 dage	to 30-11-17	fr 01-12-17				
22		Opmuring skifter under vinduer over tag	Vida	2 dage	fr 01-12-17	ma 04-12-17				
32		Etablering af vindueshul for røgvent. I trapperum	Vida	5 dage	ma 04-12-17	fr 08-12-17				
39		Montage af nyt aggregat for ventilation	FVA/Via	3 dage	ma 04-12-17	on 06-12-17				
23		Udskiftning af vinduer	Norcon	2 dage	ti 05-12-17	on 06-12-17				
42		Afkast og indtag - incl. hulboringer og udv. Arbejder	FVA/Via	3 dage	ti 05-12-17	to 07-12-17				
24		Brystninger under vinduer	Norcon	3 dage	on 06-12-17	fr 08-12-17				
40		Kanaler langs vægge i rum	FVA/Via	1 dag	to 07-12-17	to 07-12-17				
35		Montage af radiator 2 ved teknikrum	FVA	1 dag	fr 08-12-17	fr 08-12-17				
41		Tilslutninger til aggregat	FVA/Via	3 dage	fr 08-12-17	ti 12-12-17				
25		Særskilt arbejde		10 dage	ma 11-12-17	fr 22-12-17				
26		Nedrivning af væg	Norcon	2 dage	ma 11-12-17	ti 12-12-17				
27		Reetableringer	Norcon	2 dage	on 13-12-17	to 14-12-17				
28		Opbygning af nyt rum med branddør (for vent. installation)	Norcon	2 dage	to 14-12-17	fr 15-12-17				
29		El-arbejder incl. lys/armaturer	Dyhl	1 dag	ma 18-12-17	ma 18-12-17				
30		Gulvarbejder	Norcon	1 dag	ti 19-12-17	ti 19-12-17				
31		Malerarbejder - hele 1. salen	Norcon	3 dage	on 20-12-17	fr 22-12-17				
33		El-fremføring til tryk 2 steder	Dyhl	2 dage	ma 11-12-17	ti 12-12-17				
34		Montage af røgventilation (incl. zink sålbænk og fuger)	Norcon	1 dag	on 13-12-17	on 13-12-17				
43		Genmonter af lys og el generelt	Dyhl	1 dag	on 27-12-17	on 27-12-17				
44		Stueetagen		25 dage	ma 27-11-17	fr 29-12-17				
46		Færdiggøre flisearbejde vægge og vinger m.v.	Vidabyg	5 dage	ma 27-11-17	fr 01-12-17				
48		Etablering af brandlukning stål - klar til maling	Vidabyg	3 dage	ti 28-11-17	to 30-11-17				
45		Nedtag eksist. dør modul L-3/4 incl. opmuring/lukning	Vidabyg	3 dage	on 29-11-17	fr 01-12-17				
50		Installationer i lofter	FVA	4 dage	on 29-11-17	ma 04-12-17				
47		VVS - etablering af afløb for kipgryde 400x400 mm	FVA	1 dag	to 30-11-17	to 30-11-17				
51		Maler - spartling før lofter på overvæge	Norcon	3 dage	to 30-11-17	ma 04-12-17				
49		Montage af emfang	Brønnum	1 dag	fr 01-12-17	fr 01-12-17				
53		Ventilationer i lofter - tilslutning emfang	FVA/Via	2 dage	ma 04-12-17	ti 05-12-17				
54		Fjernelse af enkelte eksist. Fliser/sokkefliser til brug ved opvask m.v.	Vidabyg	2 dage	ma 04-12-17	ti 05-12-17				
55		Fugninger af fliser på væg	Vidabyg	2 dage	ma 04-12-17	ti 05-12-17				
77		Montage af indv. Døre ID01 og ID02	Norcon	2 dage	ma 04-12-17	ti 05-12-17				
52		Etablering af skørt for ventilation langs brandisoleret stålprofil	Norcon	3 dage	ti 05-12-17	to 07-12-17				
56		Lofter i tilbyggede arealer	Norcon	4 dage	on 06-12-17	ma 11-12-17				
59		Opvaskerum		2 dage	ma 11-12-17	ti 12-12-17				
60		Opmuring dørhuller	FVA/Dyhl	1 dag	ma 11-12-17	ma 11-12-17				
61		Fliser på opmuret dørhuller	Brugere	1 dag	ti 12-12-17	ti 12-12-17				
57		Malerarbejder efter lofter, før gulve	Norcon	2 dage	ti 12-12-17	on 13-12-17				
58		Gulve - spartling, vinyl, kantskinne, fugning	Norcon	5 dage	ti 12-12-17	ma 18-12-17				
62		Gangareal	Norcon	2 dage	to 14-12-17	fr 15-12-17				
63		Træk af ledninger for lys og ADK over loft i gang	Dyhl	2 dage	ma 04-12-17	ti 05-12-17				
64		Lofter incl. fjernelse af dør og etablering af skørt	Norcon	2 dage	on 06-12-17	to 07-12-17				
65		Montage af ny dør	Norcon	1 dag	fr 08-12-17	fr 08-12-17				
66		Maling af lofter incl. psartling	Norcon	3 dage	ma 11-12-17	on 13-12-17				
68		Nød- og panillys	Dyhl	2 dage	to 14-12-17	fr 15-12-17				
69		ADK montage	Lindpro	1 dag	to 14-12-17	to 14-12-17				
67		Gulve - linoleum	Norcon	3 dage	on 27-12-17	fr 29-12-17				
70		Montager af el i lofter/armaturer	Dyhl	2 dage	fr 15-12-17	ma 18-12-17				
71		Montage ABA i lofter	Autronic	2 dage	fr 15-12-17	ma 18-12-17				
72		Montage af VVS og Vent. i lofter	FVA/Via	2 dage	fr 15-12-17	ma 18-12-17				
73		Indbæring køkken	Brønnum	1 dag	ma 18-12-17	ma 18-12-17				
74		Montage køkken	Brønnum	3 dage	ti 19-12-17	to 21-12-17				
75		Tilslutning køkken	FVA/Dyhl	3 dage	on 20-12-17	fr 22-12-17				
76		Flytte ADK	G4S	2 dage	to 28-12-17	fr 29-12-17				
78		ABDL til indv. Døre ID01 og ID02	Dyhl	2 dage	to 28-12-17	fr 29-12-17				
79		Kælderen		12 dage	ma 27-11-17	ti 12-12-17				
80		Hulboringer	FVA/Via	1 dag	ma 27-11-17	ma 27-11-17				
81		Anhugning varme	FVA	2 dage	ti 28-11-17	on 29-11-17				
82		Fremføring ledninger og afløb	FVA	2 dage	on 29-11-17	to 30-11-17				
83		Ventilationsarbejder	FVA/Via	2 dage	fr 01-12-17	ma 04-12-17				
84		El-arbejder incl. lys/armaturer	Dyhl	2 dage	ti 05-12-17	on 06-12-17				
85		Isolering og oprydning	FVA	2 dage	to 07-12-17	fr 08-12-17				
86		Brandisolering af afløb for Kipgryde - underside kælderdaek	FVA	2 dage	ma 11-12-17	ti 12-12-17				
2		Byggeplads		24 dage	ti 28-11-17	fr 29-12-17				
3		Leverer ekstra strøm til byggeplads - affugtere	Dyhl	1 dag	ti 28-11-17	ti 28-11-17				
4		Opsætte og aktivere opvarmning og affugtning	Vidabyg	1 dag	on 29-11-17	on 29-11-17				
5		Ryddede foran facader minus sydgavl	Vidabyg	2 dage	to 30-11-17	fr 01-12-17				
7		Rengøring byggeplads - oprydning før inventar	Vidabyg	1 dag	fr 15-12-17	fr 15-12-17				
6		Ryddede foran gavli mod syd	Vidabyg	1 dag	on 27-12-17	on 27-12-17				
8		Rengøring byggeplads - oprydning før afvikling	Vidabyg	1 dag	on 27-12-17	on 27-12-17				
9		Afvikling byggeplads, reetableringer	Vidabyg	1 dag	fr 29-12-17	fr 29-12-17				
10		Terrænarbejder		20 dage	ma 04-12-17	fr 29-12-17				
11		Udgrave for sokkelpuds	Vidabyg	2 dage	ma 04-12-17	ti 05-12-17				
12		Udføre sokkelpuds	Vidabyg	3 dage	on 06-12-17	fr 08-12-17				
13		Udføre stenrende eller acodræn nord og vest	??	3 dage	ma 11-12-17	on 13-12-17				
15		Sætte brønd for tagafvanding ved dør mod syd	Vidabyg	2 dage	ma 11-12-17	ti 12-12-17				
16		Etablering af asfalt og øvrige afslutninger	Sundbyg	2 dage	to 14-12-17	fr 15-12-17				
17		Montage af lys i terræn	Dyhl	3 dage	on 27-12-17	fr 29-12-17				
14		Udføre stenrende eller acodræn syd	??	1 dag	to 28-12-17	to 28-12-17				
87		Generelt		1 dag	on 27-12-17	on 27-12-17				
88		Montage af skilte / flugtveje m.v.	Dyhl	1 dag	on 27-12-17	on 27-12-17				
89		Rengøring/oprydning	ALLE	1 dag	on 27-12-17	on 27-12-17				
90		Aflevering		3 dage	on 27-12-17	fr 29-12-17				
91		Mangelgennemgang og protokol	ALLE	1 dag	on 27-12-17	on 27-12-17				
92		Udbedring af mangler	ALLE	3 dage	on 27-12-17	fr 29-12-17				
93		Ibrugtagning		9 dage	ti 02-01-18	fr 12-01-18				
94		Godkendelse af køkken, Levnedsmiddelstyrelsen	Brugere	4 dage	ti 02-01-18	fr 05-01-18				
95		Indbæring og ibrugtagning	Brugere	5 dage	ma 08-01-18	fr 12-01-18				

Projekt: 30028 - Detailtidsplan
Dato: ti 28-11-17

Opgave		Projektoversigt	
--------	--	-----------------	--