

Id	ID.	Fase	Aktivitet	Varighed	Startdato	november 2017												december 2017											
						01	04	07	10	13	16	19	22	25	28	01	04	07	10	13	16	19	22	25	28	31	03		
1	0		Plejehjemmet Strandhøj	48 dage	fr 27-10-17																								
2	0		Udførelsen	48 dage	fr 27-10-17																								
3	0		Rejsegilde	1 dag	on 01-11-17																								
4	0		Oplægning af stål	1 dag	fr 03-11-17																								
5	0		Indvendig nedrivning	7,47 dage	ma 06-11-17																								
6	0		Nedtagning af eksisterende inventar	1 dag	ma 06-11-17																								
7	0		Nedrivning af indvendige vægge	2 dage	ti 07-11-17																								
8	0		Nedrivning af eksisterende loft inkl. belysning og ventilation	2 dage	to 09-11-17																								
9	0		Nedrivning af eksisterende gulv	2 dage	ti 07-11-17																								
10	0		Udvendig færdigt	28,8 dage	fr 27-10-17																								
11	0		Tagarbejder	5 dage	fr 27-10-17																								
12	0		Udvendig facadebeklædning	9 dage	to 02-11-17																								
13	0		Dør- og vinduespartie	7 dage	ma 06-11-17																								
14	0		Fedtudskiller	3 dage	on 15-11-17																								
15	0		Byggepladsafvikling i byggefelt	1 dag	ma 20-11-17																								
16	0		Anlæg og gartner	10 dage	ti 21-11-17																								
17	0		Indvendige installationer	5,33 dage	ma 13-11-17																								
18	0		Indfræsning af installationer	2 dage	ma 13-11-17																								
19	0		Vand og afløbsinstallationer	2 dage	on 15-11-17																								
20	0		Ventilation	2 dage	on 15-11-17																								
21	0		Apteringer og overflader	29,87 dage	to 16-11-17																								
22	0		Støbning af afretningslag	3 dage	to 16-11-17																								
23	0		Spartling af vægge	5 dage	ma 20-11-17																								
24	0		Flisearbejder	10 dage	ma 27-11-17																								
25	0		Gulvbelægninger	3 dage	ma 11-12-17																								
26	0		Indvendige malerarbejder	3 dage	on 13-12-17																								
27	0		Indvendige døre	1 dag	ma 18-12-17																								
28	0		Lofter	5 dage	fr 15-12-17																								
29	0		Installationer	22,4 dage	fr 24-11-17																								
30	0		Belysning	3 dage	fr 15-12-17																								
31	0		Færdiggørelse af installationer (parat til inventar)	3 dage	ma 18-12-17																								
32	0		Byggeplads afvikling	5 dage	on 13-12-17																								
33	0		Inventar og køkken	5 dage	ma 18-12-17																								
34	0		VVS og El tilslutninger	2 dage	to 21-12-17																								
35	0		Indregulering og afprøvning af teknisk anlæg	1 dag	fr 22-12-17																								
36	0		Aflevering	4,27 dage	on 27-12-17																								
37	0		Gennemgang	1 dag	on 27-12-17																								
38	0		Mangeludbedring	3 dage	on 27-12-17																								
39	0		Ibrugtagning	1 dag	ma 01-01-18																								