

Udbud i fagentreprise

Dato: 04.12.2017

Sag nr.: 30032

Emne: Tidsplan

Rev. 00

Init: JWR

Udførelsestidsplan vedr. Gefionsbakken

Projekt: Renovering af mur – Gefionsbakken 3, 3060 Espergærde

Bygherre: Helsingør Kommune

Opgave	Tidspunkt
Mobilisering af byggeplads	11. – 13. dec. 2017
Renoveringsarbejder af mur	14. – 22. jan. 2018
Renoveringsarbejder af mur	27. – 29. dec.
Buffer, for vejrlig ved frostvejr og lign	02. – 12. feb. 2018
Aflevering (afhænger af mulige arbejdsdage)	15. februar 2018
Mangeludbedring (Som følge af afleveringsdato)	16. – 19. februar