

Referat

Sendt pr.: mail

Dato: 16.04.2018

Sag nr.: 30027

Emne: Referat

Rev. 00

Byggemøde 02

Referat

Projekt: Udskiftning af vinduer og døre – Aktivitetscenter Hamlet
Sags nr.: 30027
Mødetype: Byggemøde
Bygherre: Helsingør Kommune

Indkaldt den: 06.04.2018 [Uge 14](#)
Afholdt den: 13.04.2018 [Uge 15](#)
Sted og tid: Aktivitetscenter Hamlet Kl. 08.00

Deltagere:	Franck Lund Petersen	Helsingør Kommune	Bygherre	FLP
	Mirena Nikolova	Benn Building	Entreprenør	MN
	Dimitir Nikolov	Benn Building	Entreprenør	DN
	Jens Christian Christensen	LeanDesign (deltog delvis)	Rådgiver	JCC
	Jonas Wildt Rosenkilde	LeanDesign	Rådgiver	JWR
Afbud:	Bente Flindstrup	Helsingør Kommune	Ejendomsadm.	BFL
	Helle Scheller	Helsingør Kommune	Køkkenchef	HSC
	Karsten Munksgård	Helsingør Kommune	Driftsteknikker	KMU
	Martin Montell	Helsingør Kommune	Servicemedhjælper	MMO
	Hanne Andersen	Helsingør Kommune	Frivillig koordinator	HAN

Dagsorden:

0. Bemærkninger til sidste referat
1. Udførelse
2. Tidsplan
3. Økonomi
4. Arbejds miljø/byggeplads
5. Diverse/næste møde

AKTION

0. Bemærkninger til sidste referat/indkaldelse

0.1	Ingen bemærkninger	Alle
-----	--------------------	------

1. Udførelse

1.01	Ved lejlighed 17, skal der foretages beton rep. af sålbænk. Reparationen vil dog blive synlig, men dette forhold blev accepteret.	MN/DM
1.02	1 af 2 vinduesrammer er gået i stykker under håndteringen af vinduerne – derfor vil vindue i Lejlighed 6 være med dækplade, indtil ny ramme kommer i maj måned.	MN
1.03	Omkring vinduesudskiftning ved kontore + køkkenservering, vil Helle rydde området for mindre artikler, således der er klar til arbejdets påbegyndelse tirsdag d. 17/4. DM, vil udføre afskærmning mod område hvor der laves mad.	DM
1.04		

2. Tidsplan

2.01	MN har udført opdaterede tidsplaner med datoangivelser på tegninger, som også vedlægges referat + uploades på Leanweb.	
2.02	Næste Vinduesleverance fra IdealCombi sker d. 17/4	
2.03	Det blev drøftet, at udskiftningen af vinduerne tog længere tid end først antaget. Da fritskæring omkring inddækninger/lysnoinger er mere tidskrævende end estimeret. Derfor vil der periodevis blive mandet op.	MN/DM
2.04		

3. Økonomi					
3.01	Oversigt økonomi/aftalesedler:				
	Nr.	Emne	Kroner	Status	ALLE
	01	Handicap rampe Ændret til afdækning/tag	0	Afventer pris	MN
	02	Ændring af gelænder	16.568	Afventer sagsbehandl.	Vladimir
	03	Miljøforhold	27.669	Afventer estimat på kg	JWR/ MN
	04	Forkantliste	39.816	Godkendt	FLP
	05	Ekstra arb. ifm. råd træværk ved kviste	0	Afventer pris	
3.02	Oversigt fremsendte aconto:				
	Nr.	Emne	Kroner	Status	ALLE
	01	Afventer næste møde			
4. Arbejds miljø/byggeplads					
4.01	Dimitir fortæller at deres afspærringer ikke bliver respekteret af vareleverancer, beboere mv. Der følges op på næste møde, om dette forhold fortsætter!				
4.02	Byggepladsskilt placering aftalt i forlængelse af mødet, og aftalt montering mandag d. 16/4				
4.03					
4.04	Bemanding				
	Uge	Fag	Bemanding	Bemærkninger	ALLE
	15	Tømrer	2-4	Mandes op	
	16	Tømrer	4		
	17	Tømrer	4-6	Aftalt på mødet	DM

4.05		Arbejds miljøkoordinering/koordinator	ALLE
		Sikkerhedsrundring – afventer næste møde	
		Sat til uge 17	JCC
5. Diverse/næste møde			
5.01		Næste møde planlagt til torsdag uge 17 kl. 08.00 på adressen	ALLE
	OBS	Byggemøde 3, afholdes i uge 17, da tidsplan er sat for perioden til da, og forhold der skal koordineres vurderes at være minimale. Det vil blive afholdt torsdag d. 26/4 , da fredag er store bededag	
5.02		Referat sendes til: se www.leanweb.dk	
16.04.2018 - Referat sendt på mail jf. kontaktliste + Referat er også uploadet på leanweb.dk sag 30027			
Bilag:		Rev. Tidsplan med datoangivelser	SLUT