

UDFØRELSESTIDSPLAN

Opgave/Tegning	Uge	Dato
Opstart	14	03/04
Mobilisering og byggeplads		
Byggepladsplan	14	03/04 - 04/04
Hovedhus		
Facade 03 NV	14-15	05/04 - 12/04
Opsamling	15-16	13/04 - 16/04
Sidelføj		
Facade 05 NØ	16	17/04 - 19/04
Facade 04 SØ og 04 NV	16	20/04
Aktivitetcenter		
Facade 07 SØ	17	23/04
Facade 08 NØ	17	24/04
Facade 09 NV	17	25/04 - 26/04
Sidelføj		
Facade 06 SV	17-18	27/04 - 02/05
Hovedhus		
Facade 02 NØ og 02 SV	18-19	03/05 - 08/05
Opsamling	19	09/05
Facade 01 SØ	19-20	10/5 - 18/05
Malerarbejde		
Malerbehandling+afvaskning	18-19	01/05 - 08/05
Øvrige arbejder		
Fuge/reparationer	21	21/05 - 22/05
Indv. finisharbejder	21-22	23/05 - 31/05
Opsamling	22/23	01/06 - 05/06
Oprydning/afrig. byggeplads	23	06/06 - 07/06
Opsamling	23-24	08/06 - 14/06
Aflæveringsforretning		
Aflævering	24	15/06
Fejl og mangeludbedring	25	18/06 - 22/06
Slut		

Seneste oversigtsplaner samt opstalter kan hentes på:
<http://www.leanweb.dk/30027-aktivitetscenter-hamlet/>

Rev. A

Udførelsestidsplan på oversigt

JWR

07.02.2018

30027 Aktivitetscentret Hamlet

Emne	Oversigtsplan		Tegn. nr.	A-01-01	A
Fase	Udbudsprojekt	Bygherre	Helsingør Kommune Center for Ejendomme Sct. Anna Gade 5A 3000 Helsingør	Mål	1 : 500
Tegner	JWR	Arkitekt	LeanDesign ApS Ndr. Strandvej 119 3150 Hellebæk	Udsendt	07.06.2017
Kontrol	JCC			Revideret	07.02.2018
				Adresse	Kronborgvej 1C, 3000 Helsingør
				Matrikelnr.	23an
				Ejerlav	Marienlyst, Helsingør Jorder

