

REFERAT

Sendt pr.: mail

Dato: 06.09.2018

Sag nr.:

Emne: Byggemøde

Rev. 00

Init: MK

Byggemøde 01

Projekt: Halsnæs Sundhedshus - Udflytning
Ejendom: Ellevej 36 / Karlsgavevej 1
Entreprenør: Tømrerentreprisen
Entreprise: Hovedentreprise
Bygherre: Halsnæs Kommune
Rådgiver: LeanDesign ApS

Møde afholdt den: 03.09.2018

Sted og tid: Ellevej 36 Kl. 08.30

Deltagere: Peter Rydal Tømrerentreprisen A/S Entreprenør PR
Mikael Krøll, Byggeleder LeanDesign ApS Totalrådgiver MK
Afbud: Ingen

Dagsorden:

0. Bemærkninger til sidste referat
1. Udførelse
2. Tidsplan
3. Økonomi
4. Arbejdsmiljø/byggeplads
5. Diverse/næste møde

AKTION

0. Bemærkninger til sidste referat/indkaldelse

0.01	Ingen bemærkninger - dette er det første byggemøde	Alle
------	--	------

Side 1 af 3

1. Udførelse	
	<u>Projektafklaring</u>
1.01	<p>PR har bestilt glaspartier til begge projekter iht. projekt.</p> <p>PR har fremsendt køkkenprojekt - Skal have svar senest onsdag for ordring.</p> <p>Græsarmingssten 1200 m2 er bestilt.</p> <p>Byggetilladelse modtaget på Ellevej. Ikke modtaget endnu på Karlsgavevej.</p> <p>MK meddeler at arbejdet trods dette skal fortsætte.</p> <p>Hvordan tænkes terrænet udformet på Karlsgavevej ?</p> <p>Hvor skal overskudsjord placeres på begge adresser ?</p> <p>El-plan skal afklares ! Husk udvendige lysstandere.</p> <p>Afklar. af Konst. ved 3 nye udv. dørhuller samt 2 indiv. til toil. på Karlsgavevej.</p> <p>Afklar. af kloak. Ved 2 nye toiletter på Karlsgavevej.</p> <p>Dør i rum to på Ellevej (vareindlevering) kan den beholde sin eksist. bredde ?</p> <p>Viceværter : Allan Mulengrath 6112 7793, Ivan Leth 6112 4548.</p>
2. Tidsplan	
2.01	PR tager forbehold for tidsplan pga. manglende projektafklaring. MK forventer at evt. forsinkelse heraf indhentes.
3. Økonomi	
3.01	Stade er opgjort til fakturering. PR har udleveret foreløbig mer/mindre økonomi. MK vil reducere denne til næste gang.
4. Arbejds miljø/byggeplads	
4.01	LeanDesign ApS ved Jens Christian er Arbejds miljø-/sikkerhedskoordinator.
4.02	Arbejds miljøkoordinering/sikkerhedskoordinator
	Ingen bemærkninger

4.03		Bemanding				
		Uge	Fag	Bemanding	Bemærkninger	
		36	Tømrer	2-4		
			El	1-2		
			VVS	1-2		
			Jord	1-2		
		Fordelt på 2 adresser og byggepladser				
5. Diverse/næste møde						
5.01		Referat sendes til: se www.leanweb.dk Mikael Krøll er på ferie i uge 37-38. Jens Christian overtager i denne periode.				
5.02		Næste møde : mandag den 10.09.18 kl. 08.30 på Ellevej				
Bilag:		A.	Ingen			

Referat sendt den 07.09.2018 til deltagere og deltagere med afbud samt :

Marianne Tellerup, Halsnæs Kommune
 Bo Andersen Konstruktions ingeniør - LeanDesign
 Ole Nicolaisen VVS ingeniør - LeanDesign
 Karsten Bach, El ingeniør - LeanDesign