

REFERAT

Sendt pr.: mail

Dato: 25.09.2018

Sag nr.: 37111

Emne: Notat

Rev. 00

Init: MK

Byggemøde 04

Projekt: Sundhedshuset, Halsnæs Kommune – HOVEDENTREPRISE A
Sags nr.: 33031
Ejendom: Ellevej 36 (Bellisvej) og Karlsgavevej 1
Entreprenør Tømrerentreprisen A/S
Entreprise: Hovedentreprise
Bygherre: Halsnæs Kommune
Rådgiver: LeanDesign ApS

Møde afholdt den: 24.09.2018 mandag uge 39 år 2018
Sted og tid: Ellevej 36 Kl. 08.30 til ca. 10.00

Deltagere:	Peter Rydahl	Tømrerentreprisen	Entreprenør	PR
	Jens Christian Christensen	LeanDesign	Rådgiver	JCC
	Mikael Krøll	LeanDesign	Byggeleder	MK
Kopi til:	Marianne T. Andersen	Halsnæs Kommune	Bygherre	MTA
	Camilla Ulrikkeholm	Dall & Lindhardtzen	Rådgiver	CU

Dagsorden:

0. Bemærkninger til sidste referat
1. Udførelse
2. Tidsplan
3. Økonomi
4. Arbejds miljø/byggeplads
5. Diverse/næste møde

			AKTION
0. Bemærkninger til sidste referat/indkaldelse			
0.01	Tegning af P-plads på Løvdalen fejlagtigt vist under Ellevej. 3.05-1 Den nævnte "forurenede jord" skulle være benævnt som "overskudsjord".		Alle
1. Udførelse			
	Generelt :		
1.01.02	Ståltrappe afventer. Snittegning i P-plads på Løvdalen uploades i dag som aftalt.		ALLE JCC
1.01.04	Møde vedr. El/sikring afholdes i dag.		JCC
1.02. Ellevej :			
1.02.01	El-plan for P-plads er oploadet.		
1.02.05	JCC oplyste at der pt. ikke er regnet med nye udvendige armaturer på sydfacaden, men at dette evt. skulle udføres, hvis der er "overskud" i budgettet, hvilket ikke er tilfældet nu - Afventer.		PR
1.02.07	AV påpegede, at der ved polering af eksist. linoleum ikke må anvendes overfladebehandling, der lukker naturmaterialet "inde". PR har noteret dette.		PR
1.03. Karlsgavevej			
1.03.04	PR overvejer praktisk løsning på udførelsen af skæring i betolvæg i omklædning stueetagen centerfløj – Kloak er løst.		PR
1.03.07	Ole Nicolaisen rykkes for effekt på radiator i omklædning. Ole kontakter VVS entreprenør direkte.		ON
1.03.08	Dør i rum N39 rykkes en ½ sten for ordentlig anlæg/vederlag.		
1.03.09	PR spørger om vi kan undlade malerbehandling i rum C36. JCC spørger Bygherre.		

1.03.10	Flisevæg i Rum C36B mod rum 36 beholdes pga. elinstallationer (besparelse).			
1.03.11	Gulve i rum N34, N34A, N34B forbliver (besparelse).			
2. Tidsplan				
2.03	2 tidsplaner for begge sager er gennemgået og godkendt.			
2.04	Tidsplanen og færdiggørelse drøftes, idet følgende ydelser har risiko for, ikke at kunne stå klar til aflevering den 19.09.			
	Adresse	Ydelse (Aktivitet)	Forventet færdig	
	33032	Yderdør rum 21	Uge 43	
	33033	Ventilationsaggregat med indkøring	Uge 43 Afventer	
	33033	Omklædning (og bad)	Uge 43	
	33033	Ventilation 1. sal (tidligere storkøkken)	Afventer	
	33033	Dør i rum N27	Uge 43	
	33033	Ståltrappe	Afventer	
3. Økonomi				
	Peter fremsender aftalesedler som aftalt.			
4. Arbejds miljø/byggeplads				
4.03	JCC runderer i dag og er særlig OBS på skæresteder.			ALLE
4.04	Bemanding Ellevej			
	Uge	Fag	Bemanding	Bemærkninger
	38	Tømrer/snedker	0	
	38	Murer/beton	0	
	38	VVS	1	Delvis
	38	Elektriker	3	
	38	Maler	1	
	38	Gulv	1	Delvist
	38	Øvrige	2	Delvist
	37	I alt	8	

4.04	Bemanding Karlsgavevej				
	Uge	Fag	Bemanding	Bemærkninger	ALLE
	38	Tømrer/snedker	1		
	38	Murer/beton	2		
	38	VVS	1	Delvist	
	38	Elektriker	1		
	38	Maler	1		
	38	Anlæg	2	Delvist	
		Gulv	0		
	38	I alt	8		
4.05	Arbejds miljøkoordinering/sikkerhedskoordinator (fast punkt)				ALLE
4.05.01	Øjens skyl og førstehjælp sikres forefindes på pladsen				
4.05.02	JCC foretager sikkerhedsrundring på kommende møde				JCC
5. Diverse/næste møde					
5.01	Kontrakt vedr. Sonnevej er på vej til PR				
5.02	Næste møde afholdes mandag den 01.10. kl. 08.30 på Ellevej				ALLE
14.09.2018 - Referat sendt på mail jf. nedenstående + Referat er også uploadet på leanweb.dk sag 33031					
Bilag:	Ingen				SLUT

Referat sendt den 14.09.2018 til deltagere og deltagere med afbud samt:

Marianne Tellereup Andersen
Peter Rydahl
Camilla Ulrikkeholm
Jonas Wildt Rosenkilde
André Vallinas
Christian Pfeil Larsen
Ole Nicolaisen
Bo Andersen
Karsten Bach
Mikael Krøll
Jens Christian Christensen

marta@halsnaes.dk
pr@toee.dk
cu@dall-lindhardtsten.dk
jwr@dall-lindhardtsten.dk
av@dall-lindhardtsten.dk
cpl@leandesign.dk
on@leandesign.dk
ba@leandesign.dk
kb@leandesign.dk
mk@leandesign.dk
jcc@leandesign.dk

Bygherre
Hovedentreprenør
Arkitekt
Bygningskonstruktør
Bygningskonstruktør
Bygningskonstruktør
VVS ingeniør
Konstruktionsingeniør
EL-ingeniør
Byggeleder
Bygherrerådgiver