

Mangelgennemgang**Ellevej****Status**

- 01 Hoved dør males - Ekstra
- 02 Gulvrep. ved vareindleveringsdør
- 03 Loftlister
- 04 Rum 3 - Maling og liste i vindue - Ekstra
- 05 Rum 3 - Skyggeliste
- 06 Bad - Lofthul og fuger i vindue
- 07 Rum 8 - Omkl., Loft ventilations ventil.
- 08 Rum 8 - Omkl., Spejl i dørfelt. - Ekstra
- 09 Rengøring - Vinduespudsning
- 10 Badeværelse - Liste i vindueskarme og maling - Ekstra og roset v. radiator.
- 11 Generelt - sandliste hvor de mangler.
- 12 Stålsikringsdør til medicin - Ekstra -
- 13 Kloakalarm i kælder kontroltestes.

Lev. senere

Ventilationsarbejde :

- 14 Ventilationsanlægget på loft sættes i drift og varmforsyning (VVS) til varmeffekten kontrolleres (funktionstest) - herunder kontrol af frostsikring.
- 15 Ventilationsrapport ønskes med bl.a. følgende punkter : (DV-materiale)
 - Hovedluftmængder ved anlægget måles.
 - Luftmængder ved ændrede og nye armaturer måles/indreguleres.
 - Indstilling af automatik/ur-styring eftergås. (Funktionsafprøvning)

Mangelgennemgang

El arbejder :

Status

16 Hårde hvide varer mangler montering.

17 Der mangler opmærkning at stik herunder EDB-stik.

18 Der manglet test af EDB-install. Der mangler afprøvninger i h.t SB.

19 Armaturer mangler programmering.

20 Afdækninger for komponenter efter maler samt beskyttelsesfilm.

21 P-pladsbelysning mangler, dog er master monteret .

22 Armatur over vask i vaskerum skal bringes til at lyse eller fjernet.

23 Der mangler kontakter i tavlen til styring af udv. lys på bygning og P-plads.

Drift- og vedligehold på alle arbejder.

Mangelgennemgang

Karlsgave vej

Status

30 Kirkerum - Lysning med isolering - Ekstra

31 Teknikrum - 2 udkast i murværk. - Ekstra

Leveres senere

32 Gl. vent. Fjernes - Ekstra

33 Dør i tandlæge

(Uge 43)

34 Døre i depot (gl .fryserum)

35 Baderum - nedhængt loft opsættes - Ekstra.

36 Rum 36 - males alligevel

37 Pris på glasdør.

El arbejder :

38 Hårde hvide varer mangler montering.

39 Der mangler opmærkning at stik herunder EDB-stik.

40 Der manglet test af EDB-installationer.

41 Der mangler afprøvninger i h.t SB.

42 Armaturer mangler programmering, er dog delvist udført.

43 Der mangler fjernelse af nogle afdækninger for komponenter efter maler samt beskyttelsesfilm.

44 P-pladsbelysning mangler, dog er master monteret.

45 El i kontor mangler færdiggørelse.

46 Der mangler installationer i køkken.

47 Der mangler installationer i badeområde.

Drift- og vedligehold på alle arbejder.