

Mangelliste

Helsingør Kommune
Nordvestskolen – Blok 1-4

Dato: 19.03.2018

Sag nr.: 30030

Emne: Aflevering

Rev. 00

Sendt pr. mail: Entreprenør og bygherre samt brugere
Kopi sendt til: Tegnestuen

Mangelliste**Projekt:** Nordvestskolen – Blok 1-4**Bygherre:** Helsingør Kommune, Center for økonomi og bygninger, att.: Flemming Ravn**Entreprenør:** Carlsen & Co. att: Thomas Carlsen
Sylvest VVS att: Jørgen Olsen og Søren Sylvest,
Boysen El og teknik att: Peter Boysen**Entrepriser:** 01. Nedrivning
02. Byggeplads
05. Tømrer
06. VVS
07. El
08. Maler**Gennemgang:** Uge 11, fredag den 16.03.2018**Stade:** Færdig til aflevering – rum 2.15 fremgår af afleveringsprotokolGenerelt:**Afleveringsprotokol**

Carlsen & Co	Underskrevet	Protokol sendt til bygherrens underskrift
Sylvest VVS	Underskrevet	Protokol sendt til bygherrens underskrift
Boysen EL & Teknik	Underskrevet	Protokol sendt til bygherrens underskrift

Kvalitetssikring

Carlsen & Co	Ej modtaget	Afleveres incl. dok. på forsegling
Sylvest VVS	Ej modtaget	På nye radiatorer
Boysen EL & Teknik	Ej modtaget	Aftalt udført i påsken – KS kræver tænd/sluk..

Drift- og Vedligeholdelse

Carlsen & Co	Ej modtaget	Vinduer m.v. afleveres indenfor 2 uger
Sylvest VVS	Ej modtaget	Anvendte radiatorer afleveres indenfor 2 uger
Boysen EL & Teknik	Ingen	

Slutøkonomi (slutfaktura)

Carlsen & Co	Opgøres snarest	Jf. seneste byggemødereferat
Sylvest VVS	Opgøres snarest	Jf. seneste byggemødereferat
Boysen EL & Teknik	Er opgjort	Jf. seneste byggemødereferat

Sikkerhedsstillelse

Carlsen & Co	Ingen	Jf. byggemødereferat 04
Sylvest VVS	Ingen	
Boysen EL & Teknik	Ingen	

Øvrige forhold

Følgende enkelte forhold blev nævnt som værende ønsker til projektet og som pt. Ikke fandtes indeholdt i det afleverede resultat:

Ønsker




Spørgsmål omkring varme, pumpe m.v.

Aftaler:

Afventer, idet SEN selv tager direkte kontakt

Specifikt:

Se nedenfor:

Tilsyns- nr. (ID)	Aktivitet/emne	Bemærkning	Action
01.	 Blok 4	Afdækning af el færdiggøres – som eksisterende som det var tidligere – bemærk at ved anvendelse af skruer, skal dette ske udenfor kabling.	Boysen
02.	 Blok 4	Rengøring – karme aftørres m.v.	Carlsen & Co
03.	 Blok 4	Lofter afsluttes med liste og eller sikres fastskruet	Carlsen & co

04.



Blok 4

Bolte monteres – evt. brug af Carlsen & Co
bøsning

05.



Blok 4

Rådsfade færdiggøres
(udenfor kontraktarbejde) Carlsen & Co

Skulle der være spørgsmål til nærværende, kan disse stilles på mail: jcc@leandesign.dk.

Med venlig hilsen
LeanDesign ApS

Jens Christian Christensen
Bygherrerådgiver

Bilag: Ingen
Kopi: Bygherre, brugere (skolen) og entreprenører

Mangelliste sendt til:

Bygherre:FLR Flemming Ravn: flr11@helsingor.dk – mobil: 25312431JKI Jan Krog Islin: jki11@helsingor.dk – mobil: 25312437Nordvestskolen:EBE Erling Bergman: ebe37@helsingor.dk – mobil: 25313563SEN Svend Engelsen: lgh08@helsingor.dk – mobil: 25311930LBN Leo Bilgrav Nielsen: lbn37@helsingor.dk – mobil: xxSPD Søren Pedersen: spd37@helsingor.dk – mobil: xx**Entreprenører og rådgivere**01. Nedrivning02. Byggeplads05. Tømrer08. MalerTMC Carlsen & Co – Thomas Carlsen: tmc@carlsenogco.dk – mobil: 2683707006. VVSSSY Sylvest VVS – Søren Sylvest: soeren@sylvestvvs.dk – mobil: 40905800JOL Sylvest VVS – Jørgen Olsen: olsen@sylvestvvs.dk – mobil: 40905809PSE Helsingør Ventilation – Peter Sewohl: info@helsingorventilation.dk – mobil: 40905808MFR Helsingør Ventilation – Martin Froholdt: mf@helsingorventilation.dk – mobil: 5338032007. ELPBO Boysen EL – Peter Boysen: PB@Boysen-el.dk – mobil: 26701220NBC Boysen E: - Nicolai Beck Christensen: nc@boysen-el.dk – mobil: 28513735**Tilsyn/byggeledelse:**GenereltJCC Jens Christian Christensen: jcc@leandesign.dk – mobil: 51268421**SLUT**