

Referat

Sendt pr.: mail

Dato: 20.12.2017

Sag nr.: 30029

Emne: Referat

Rev. 00

Referat 00

Projekt: Anretterkøkken – Helsingør Rådhus
Sags nr.: 30029
Mødetype: Opstarts- og projektgennemgang
Bygherre: Helsingør Kommune
Formål: Planlægning af opstart, projektafklaring

Indkaldt den: 14.12.2017 Uge 50
Afholdt den: 19.12.2017 Uge 51
Sted og tid: Helsingør Rådhus Kl. 11.00

Deltagere:	Sisse Pedersen	Helsingør Kommune	Brugere	SPE
	Mikael Juul Jensen	Helsingør Kommune	Administration	MJE
	Pia Albrektsen	Helsingør Kommune	Bygherre	PAL
	Franck Lund Petersen	Helsingør Kommune	Bygherre	FLP
	Mads Ullstad	KHPL	Tømrerentreprisen	MUL
	Jørgen Olsen	Sylvest VVS	VVS entreprisen	JOL
	Kasper Bodholdt	SIF	EL entreprisen	KBO
	Michael Wiberg	Bronnum	Inventar entreprisen	MWI
	Jens Christian Christensen	LeanDesign	Rådgiver	JCC


Afbud: Kim Møller LeanDesign Byggeleder KEM

Dagsorden:

0. Bemærkninger til sidste referat/indkaldelse
1. Aftaler
2. Byggeplads
3. Tidsplan
4. Projekt
5. Arbejdsmiljø
6. Diverse og næste møde

Side 1 af 4

			AKTION
0. Bemærkninger til sidste referat/indkaldelse			
0.1	Ingen bemærkninger		ALLE
1. Aftaler			
1.01	JCC oplyste at have modtaget underskrevne kontrakter fra JOL, KBO og MWI men mangler fra MUL som lovede at sende snarest.		MUL
2. Byggeplads			
2.01	Bagtrappe anvendes mest muligt.		ALLE
2.02	MJE udleverede adgangspunkt til følgende: MUL, JOL, KBO, MWI med oplysning om dets anvendelse.		MJE
2.03	Placering af støvvæg blev aftalt, så der fra uge 02 kunne placeres kaffemaskine udenfor til personale – der udføres interims installationer til kaffebryggeren.		ALLE
3. Tidsplan			
3.01	Det med indkaldelsen fremsendte oplæg til tidsplan drøftes med udgangspunkt i opstart og aflevering. MJE pegede på at der foregik bryllup (vist nok mere end 1) mellem jul og nytår og PAL spurgte også ind til opstart. Endvidere drøftes aflevering og afleveringsugen, uge 6 samt første byggemøde, uge 1 og resultatet indskrives i tidsplan som sendes ud snarest med følgende og gældende på mødet truffe beslutninger:		ALLE
	Ug	Aktivitet	Bemærkning
	52	Ingen	Afventer tirsdag uge 01
	01	Støvvæg tirsdag uge 01	Området lukket for personale hele ugen
	01	Demontage onsdag uge 01	Byggemøde 01 kl. 09.00
	06	Montage af køkken	Incl. tilslutninger
	06	Aflevering fredag	
	07	Mangeludbedring	Og ibrugtagning

4. Projekt		
4.01	Det aftaltes, at MWI afgiver tilbud på Filter (blødgøringsfilter/vand) til opvaskemaskinen.	MWI
4.02	Det aftaltes, at bordplade i køkken, som skal udføres i forlængelse af opvaskepladsen i nichen mod trappe-/bagtrappe opmåles efter nedrivning nedtagning og MWI afgiver tilbud på ny RS bordplade med vulst og vask – se nedenfor.	MWI
		
4.03	Det aftaltes, at MWI fremsender produktionstegning af opvaskemaskine med angivelse af tilslutningssteder. Denne sendes til JCC som rundsender.	MWI
4.04	Store buffet bord (arrangement) drøftes – forside af hvid formica – JCC kommer med farve (9010) og hylder kan være gennemgående – produktionstegning fremsendes til byherrens godkendelse før produktion	MWI
5. Arbejds miljø		
5.01	Ingen bemærkninger	
0. Diverse og næste møde		
6.01	Aftaltes til onsdag den 03.01.2018 – tidspunkt blev ikke aftalt, men det sættes til 09.00 så værste trafik er overstået.	

20.12.2017 - Referat sendt til – se nedenfor + Referat er også uploadet på leanweb.dk sag 30029

Deltager	Init	Navn	Mail	Mobil
Rådgiver, tilsyn og byggeledelse				
	JCC	Jens Christian Christensen	jcc@leandesign.dk	51 26 84 21
	KEM	Kim Møller	kem@leandesign.dk	40 87 15 68
	GK	Gert Kronkvist	gk@leandesign.dk	21 97 72 42
	CLT	Claus Thorsøe	ct@leandesign.dk	51 26 43 70
Bygherre/brugere				
	FLP	Franck Lund Petersen	flp11@helsingor.dk	25 31 24 44
	PAL	Pia Albrektsen	pal13@helsingor.dk	
	MJE	Mikael Juul Jensen	mje13@helsingor.dk	
	SPE	Sisse Pedersen	spe58@helsingor.dk	
Tømrerentreprisen m.fl.				
KHPL	MUL	Mads Ullstad	mcbu@khpl.dk	22 26 42 58
VVS- og vent. Entreprisen				
Sylvest VVS	JOL	Jørgen Olsen	olsen@sylvestvvs.dk	40 90 58 09
EL-entreprisen				
SIF	KBO	Kasper Bodholdt	kbh@sif.dk	26 32 29 19
Inventar entreprisen				
Brønnum	MWI	Michael Wiberg	mw@brønnum.dk	40 19 86 83
Øvrige				
Bilag:		Ingen		SLUT