

Sag.: 30018 – PCB sanering, nye vinduer og yderdøre samt nye faglokaler på 3 skoler

Byggemøde afholdt uge **38**

Mandag den 18.09 kl.10.00

Sted: Byggepladsen, Tibberupskolen, Idrætsvej 19 - 3060 Espergærde

Deltagere: FLR, JOL, PBO, KAA, TMC, MFR og KEM (ref.)

Dagsorden:

01. Bemærkninger til sidste møde
02. Kvalitet (Løsninger)
03. Tidsplan
04. Økonomi
05. Byggepladsen
06. Huskeliste
07. Diverse og Næste møde

Bemærk:

30018 = Alle skolerne

30019 = Nordvestskolen, faglokaler

30020 = Skolen ved rønnebær Alle, faglokaler

30021 = Tibberupskolen, faglokaler

30023 = PCB Sanering og nye vinduer og døre

Resumé:			21.09.2017
01. Bemærkninger til sidste møde			Aktion
01.10	30023	KAA gav udtryk for, at gulvene i blok 11, stueetage til venstre (og delvis til højre) er så medtaget, at der som angivet i forrige referat ikke er muligt, at slibe med et tilfredsstillende resultat. FLR oplyste, at linoleum forbliver og der skal foretages spartling og ny banevare (linoleum). KAA fremkommer med tilbud herpå og KSØ fradrag for ikke at fjerne gulvbelægningen.	KAA/ KSØ
02. Kvalitet (udførelsen)			Aktion
02.89	30019	I relation til pkt. 02.77 (uge 37) fremsender KAA tilbud på nye lofter i blok 11, stueetage – omfang og arbejdet efter dialog med FLR og JCC og skolen, idet der er afholdt møde på skolen, hvis resumé fremgår af tilsynsnotat 07.	KAA
02.90	30019	KAA gjorde opmærksom på, at betondragere i blok 11, stueetagen til venstre mangler forsegling – dette er del af den samlede ydelse jf. udbudsmaterialet. JCC taler med KSØ, ANI og eller MVE for en igangsættelse uge 38.	JCC

04. Økonomi				Aktion
04.16	30018	04. -- og 05. – blev ikke behandlet på mødet.		Alle
04.--		Administrative forhold (fast punkt)	Gældende for uge 37	
		Status på:	Sikkerhed	KS plan
			Garanti AB92	Kontrol- planer
		01. Nedr.		Oprettet
		02. Bygpl.		--
		04. Mur		--
		05. Tøm		Oprettet
		06. VVS/V	Afleveret	Oprettet
		07. EL	Afleveret	Oprettet
		08. Mal		--
		09. Inv.	Afleveret	Oprettet
		10. Øvrige		--
		Samlet ialt	3	5
05.--		Oversigt Økonomi	Gældende for uge 37	
	30018	Punktet blev ikke behandlet på mødet – se 04.16		Alle
		01. Nedr.		
		02. Bygpl.		
		04. Mur		
		05. Tøm	30023	Tilbud på gulve snarest
		06. VVS/V		
		07. EL		
		08. Mal		
		09. Inv.		
		10. Øvrige		
		11. Byghr..		
05. Byggepladsen (arbejds miljø)				Aktion
05.26	30018	I relation til pkt. 05.22 (uge 37) oplyser KAA, at supplerende skilte til byggepladskilte med Sylvest VVS og Boysen EL & Teknik er monteret d.d.		Alle
05.27	30018	Bemanding (nedenfor) blev ikke behandlet på mødet.		Alle

05.--		Bemanding (fast punkt)		Gældende for uge 37				
			30019	30020	30021	30023	30018	
			Nordvest	Rønnebær	Tibberup	PCB/Vindu	Samlet	
		01. Nedr.	0	0	0	0*	--	
		02. Bygpl.	0	0	0	0	--	
		04. Mur	0	1	0	0	--	
		05. Tøm	0	2	2	3	--	
		06. VVS/V.	0	2	3	0	--	
		07. EL	0	0	0	3	--	
		08. Mal	0	0	1	1	--	
		09. Inv.	0	0	0	0	--	
		10. Øvrige	0	0	0	0	--	
		Samlet ialt	0	5	6	7	18	
06. Huskeliste								Aktion
06.24	30018	FLR vil fremover gerne have indført i referat, hvilke dokumenter (bilag) der er udsendt til deltagere på møderne						Alle
06.25	30018	JOL afventer svar fra SLU på tekniske spørgsmål – SLU bedes vender snarest tilbage til JOL / Sylvest VVS og Helsingør Ventilation med svar						SLU
05.26	30020	KAA oplyser, at der ikke kan arbejdet på pladsen, når der uge 40 monteres gulve.						Alle
05.27	30019	PBO afventer afklaring omkring lamper/armaturer i blok 10 og 11 1. sal i de nye faglokaler – JCC vender tilbage.						JCC
07. Diverse og Næste møde								Aktion
07.01		Mandag: uge 38 Deltagere: Alle (der har mulighed)						Alle
07.03		Øvrige og kommende møder: Ej behandlet på mødet.						Alle
07.04	Alle	Ferieliste						
		Ferie	Uge 36	Uge 37	Uge 38	Uge 39	Uge 40	Uge 41
		Init A:						
		Afløser:						

Referat lagt på leanweb.dk den 21.09.2017

Organisation – orientering om resumé af møde (referat) er sendt til følgende:

Bygherre:

KJO Kari Jørgensen: kjo37@helsingor.dk – telefon: 49282861
API Anders Pilgaard: api37@helsingor.dk – telefon: 49281999
LZA Luigi Zabeo: lza10@helsingor.dk – mobil: 25312072
CAO Tuan Ba Cao: cao13@helsingor.dk - 4928 4113 (døgnet rundt)
FLR Flemming Ravn: flr11@helsingor.dk – mobil: 25312431
JKI Jan Krog Islin: jki11@helsingor.dk – mobil: 25312437
EHA Egil Herforth Hansen: leh52@helsingor.dk – mobil:

Nordvestskolen:

TAN Tandplejeren (blok 5): nv-tand@helsingor.dk – telefon: 49281848
EBE Erling Bergman: ebe37@helsingor.dk – mobil: 25313563
SEN Svend Engelsen: lgh08@helsingor.dk – mobil 25311930
LBN Leo Bilgrav Nielsen: lbn37@helsingor.dk – mobil: xx
SPD Søren Pedersen: spd37@helsingor.dk – mobil: xx

Skolen ved Rønnebær Alle:

MSI Morten Sieling: msi08@helsingor.dk – mobil: 25311942
KOL Karsten Olsen: kol37@helsingor.dk – mobil: xx

Tibberupskolen:

MHA Mads Hasselgaard: mah37@helsingor.dk – mobil 49282862
LGH Lars Gravlund Hansen: lgh08@helsingor.dk – mobil 25311935
DNL Dennis Nordahl Larsen: - mobil 41869007
NIE Niels – mobil 25311935 (Teknisk serviceleder)

Entreprenører på 30023 PCB Sanering og nye vinduer og døre:

01.Nedrivning

KSØ Søndergaard Nedrivning – Kasper Sørensen: ks@soendergaard.dk – mobil 30684105
MVE Søndergaard Nedrivning – Mikkel Vejbo: mve@soendergaard.dk – mobil: 50600441
ANI Søndergaard Nedrivning – Anders Nielsen: an@soendergaard.dk – mobil: 21192446

JKP Søndergaard Nedrivning – Jack Keis Pommer:

02.Byggeplads

05.Tømrer

08.Maler

TMC Carlsen & Co – Thomas Carlsen: tmc@carlsenogco.dk – mobil: 26837070

KAA Carlsen & Co - Karim Al Adwan: ka@carlsenogco.dk – mobil: 27107283

Entreprenører på 30019-21 Nye faglokaler på 3 skoler:

01.Nedrivning

02.Byggeplads

04.Murer

05.Tømrer

TMC Carlsen & Co – Thomas Carlsen: tmc@carlsenogco.dk – mobil: 26837070

KAA Carlsen & Co - Karim Al Adwan: ka@carlsenogco.dk – mobil: 27107283

06.VVS

SSY Sylvest VVS – Søren Sylvest: soeren@sylvestvvs.dk – mobil: 40905800

JOL Sylvest VVS – Jørgen Olsen: olsen@sylvestvvs.dk – mobil: 40905809

PSE Helsingør Ventilation – Peter Sewohl: info@helsingorventilation.dk – mobil: 40905808

MFR Helsingør Ventilation – Martin Froholdt: mf@helsingorventilation.dk – mobil: 53380320

07.EL

PBO Boysen EL – Peter Boysen: PB@Boysen-el.dk – mobil: 26701220

NBC Boysen E: - Nicolai Beck Christensen: nc@boysen-el.dk – mobil: 28513735

08.Maler

TMC Carlsen & Co – Thomas Carlsen: tmc@carlsenogco.dk – mobil: 26837070

KAA Carlsen & Co - Karim Al Adwan: ka@carlsenogco.dk – mobil: 27107283

09.Inventar

HSØ ST-Skoleinventar – Henrik Søndberg: hso@st-skoleinventar.dk - mobil: 30787026

Tilsyn/byggeledelse:

Generelt

JCC Jens Christian Christensen: jcc@leandesign.dk – mobil: 51268421

Inventar

KEM Kim Edelskov Møller: kem@leandesign.dk – mobil: 40871568

Staderegistrering, KS

JOC Joachim Christensen: joc@leandesign.dk – mobil: 40267158

Rådgivere:

Nordvestskolen

MDO Marie Dæhlie Olsen: mdo@leandesign.dk – mobil: 61755861

Skolen ved Rønnebær Alle og Tibberipskolen

JWR Jonas Wildt Rosenkilde: jwr@leandesign.dk – mobil: 51515685

Installationer alle skoler

SLU Søren Lundgaard: sl@leandesign.dk – mobil: 60614947

Konstruktioner alle skoler

GKR Gert Kronkvist: gl@leandesign.dk – mobil: 21977242

Øvrige:

Arbejdstilsyn Arbejdstilsynet: telefon: 70121288