

Tilsynsnotat 03

Helsingør Kommune
Skolen ved Rønnebær Alle

Dato: 08.11.2017

Sag nr.: 30020

Emne: Tilsynsnotat

Rev. 00

Sendt pr. mail: Entreprenør og bygherre samt brugere
Kopi sendt til: Tegnestuen

Tilsynsnotat 03

Projekt: Skolen ved Rønnebær Alle – nye faglokaler**Bygherre:** Helsingør Kommune, Center for økonomi og bygninger, att.: Flemming Ravn**Entreprenør:** Carlsen & Co. Att: Thomas Carlsen

Sylvest VVS att: Jørgen Olsen og Helsingør Ventilation, Peter Sewohl og Martin Froholt

Boysen El og teknik att: Peter Boysen og Nicolaj Christensen

ST-Skoleinventar, att: Henrik Søndberg

Entreprise: 01. Nedrivning

02. Byggeplads

05. Tømrer

06. VVS

07. El

08. Maler

09. Inventar

Tilsyn: Uge 45, Onsdag – udført af LeanDesign, att: Jens Christian Christensen**Stade:** Montage af inventar

Den 08. november har undertegnede været på tilsyn på ovennævnte projekt – følgende entreprenører deltog, var med, var på pladsen eller som øvrigt nævnt nedenfor:

01. Nedrivning var ikke tilstede

02. Byggeplads var ikke tilstede

05. Tømrer var ikke tilstede

06. VVS var ikke tilstede

07. EL var ikke tilstede

08. Maler var ikke tilstede

09. Inventar var tilstede med en mand/montør

Nedenfor er specifikke bemærkninger til det under tilsynet besøgt, men der her gives generelle bemærkninger:

Generelle bemærkninger:

Projektmateriale:

Ingen nye

Tidsplanen:

Montage af inventar færdig uge 45

Tilslutning, indregulering og rengøring færdige uge 46

Aflevering mandag uge 47

Mangeludbedring uge 47

Byggepladsen:


Ingen nye

Myndigheder:

Ingen nye

Specifikke bemærkninger:

Se nedenfor:

Tilsyns- nr. (ID)	Aktivitet/emne	Bemærkning	Action
03.01	 Generelt	Ventilation mangler færdiggørelser over lofter som mangler at blive lukket	Helsingør Ventilation / Sylvest igangsætter færdiggørelse

03.02



Generelt

Træværk/vinduer mangler at blive malet.

Carlsen & Co igangsætter snarest

Skulle der være spørgsmål til nærværende, kan disse stilles på mail: jcc@leandesign.dk.

Med venlig hilsen
LeanDesign ApS

Jens Christian Christensen

Bygherrerådgiver

Bilag: Ingen

Kopi: Bygherre, brugere (skolen) og entreprenører

Tilsynsnotat sendt til:

Bygherre:

KJO	Kari Jørgensen: kjo37@helsingor.dk – telefon: 49282861
API	Anders Pilgaard: api37@helsingor.dk – telefon: 49281999
FLR	Flemming Ravn: flr11@helsingor.dk – mobil: 25312431

Skolen ved Rønnebær Alle:

MSI	Morten Sieling: msi08@helsingor.dk – mobil: 25311942
KOL	Karsten Olsen: kol37@helsingor.dk – mobil: xx

Entreprenører på 30023 PCB Sanering og nye vinduer og døre:

01.Nedrivning

KSØ Søndergaard Nedrivning – Kasper Sørensen: ks@soendergaard.dk – mobil 30684105



MVE Søndergaard Nedrivning – Mikkel Vejbo: mve@soendergaard.dk – mobil: 50600441
ANI Søndergaard Nedrivning – Anders Nielsen: an@soendergaard.dk – mobil: 21192446

02.Byggeplads

05.Tømrer

08.Maler

TMC Carlsen & Co – Thomas Carlsen: tmc@carlsenogco.dk – mobil: 26837070
KAA Carlsen & Co - Karim Al Adwan: ka@carlsenogco.dk – mobil: 27107283

06.VVS

SSY Sylvest VVS – Søren Sylvest: soeren@sylvestvvs.dk – mobil: 40905800
JOL Sylvest VVS – Jørgen Olsen: olsen@sylvestvvs.dk – mobil: 40905809
PSE Helsingør Ventilation – Peter Sewohl: info@helsingorventilation.dk – mobil: 40905808

07.EL

PBO Boysen EL – Peter Boysen: PB@Boysen-el.dk – mobil: 26701220
NBC Boysen E - Nicolai Beck Christensen: nc@boysen-el.dk – mobil: 28513735

Tilsyn/byggeledelse:

Generelt

JCC Jens Christian Christensen: jcc@leandesign.dk – mobil: 51268421

Inventar

KEM Kim Edelskov Møller: kem@leandesign.dk – mobil: 40871568

Staderegistrering, KS

JOC Joachim Christensen: joc@leandesign.dk – mobil: 40267158

Rådgivere:

Skolen ved Rønnebær Alle

MDO Jonas Wildt Rosenkilde: jwr@leandesign.dk – mobil 51515685

SLUT