

Mangelliste

Helsingør Kommune

Nordvestskolen – **BLOK 1**

Dato: 29.01.2018

Sag nr.: 30030

Emne: Aflevering

Rev. 00

Sendt pr. mail: Entreprenør og bygherre samt brugere

Kopi sendt til: Tegnestuen

Mangelliste Blok 1

Projekt: Nordvestskolen – blok 1-4**Bygherre:** Helsingør Kommune, Center for økonomi og bygninger, att.: Flemming Ravn**Entreprenør:** Carlsen & Co. att: Thomas Carlsen

Sylvest VVS att: Jørgen Olsen og Søren Sylvest,

herunder Helsingør Ventilation att: Martin Froholdt og Peter Sewohl

Boysen El og teknik att: Peter Boysen

Entreprise: 01. Nedrivning

02. Byggeplads

05. Tømrer

06. VVS

07. El

08. Maler

Gennemgang: Uge 05, mandag den 29.01.2018**Stade:** Færdig til aflevering men med manglerGenerelt:**Afleveringsprotokol**

Carlsen & Co	Afventer	Sker ved aflevering af blok 4
Sylvest VVS	Afventer	Sker ved aflevering af blok 4
Boysen EL & Teknik	Afventer	Sker ved aflevering af blok 4

Kvalitetssikring

Carlsen & Co	Afventer	Sket ved aflevering af blok 4
Sylvest VVS	Afventer	Sket ved aflevering af blok 4
Boysen EL & Teknik	Afventer	Sket ved aflevering af blok 4

Drift- og Vedligeholdelse

Carlsen & Co	Afventer	Sket ved aflevering af blok 4
Sylvest VVS	Afventer	Sket ved aflevering af blok 4
Boysen EL & Teknik	Afventer	Sket ved aflevering af blok 4

Slutøkonomi (slutfaktura)

Carlsen & Co	Afventer	Sket ved aflevering af blok 4
Sylvest VVS	Afventer	Sket ved aflevering af blok 4
Boysen EL & Teknik	Afventer	Sket ved aflevering af blok 4

Sikkerhedsstillelse

Carlsen & Co	Stilles jf. AB92	Der rykkes for denne
Sylvest VVS	Ingen	Entreprisenum fortsat for lille
Boysen EL & Teknik	Ingen	Entreprisenum fortsat for lille

Øvrige forhold

Følgende enkelte forhold blev nævnt som værende ønsker til projektet og som pt. Ikke fandtes indeholdt i det afleverede resultat:

Ønsker

Rådskade

Aftaler:

Oplæg sendt til FLR's vurdering om igangsættelse

Derudover:

Arbejdet og mangler færdiggøres til besigtigelse mandag uge 06, den 05.02.2018

Al genmontage, VVS færdig uge 05 – se 07.

Al genmontage EL færdig uge 05 – se 07.



Område med rådskade afventer igangsættelse

Slutrensning sker derefter.

Husk KS skal indehold dok. På forsegling m.v.

Specifikt:

Se nedenfor:

Tilsyns- nr. (ID)	Aktivitet/emne	Bemærkning	Action
01.	 <p>Blok 1 – foran dørpartier</p>	Gulve færdiggøres	Carlsen & Co
02.	 <p>Blok 1 – foran vinduespartier</p>	Gulve færdiggøres	Carlsen & Co
03.	 <p>Blok 1</p>	Flugtvejsskilte fastgøres	Boysen El- og Teknik

04.



Beklædning færdiggøres

Carlsen & Co

05.




Isolering af radiatorrør
mangler flere steder, men er
ikke del af omfang – tilbydes
udført

Sylvest VVS

Blok 1

06.




Støvvægge fjernes og
rengøring udføres

Carlsen & Co

Blok 1 - generelt

07.



30030 – Blok 1

Oversigt over, hvor der er rådska

Konstaterede råd

Rådska

Carlsen & Co

Skulle der være spørgsmål til nærværende, kan disse stilles på mail: jcc@leandesign.dk.

Med venlig hilsen
LeanDesign ApS

Jens Christian Christensen
Bygherrerådgiver

Bilag: Ingen
Kopi: Bygherre, brugere (skolen) og entreprenører

Mangelliste sendt til: (se næste side..)

Bygherre:FLR Flemming Ravn: flr11@helsingor.dk – mobil: 25312431Nordvestskolen:EBE Erling Bergman: ebe37@helsingor.dk – mobil: 25313563SEN Svend Engelsen: lgh08@helsingor.dk – mobil 25311930LBN Leo Bilgrav Nielsen: lbn37@helsingor.dk – mobil: xxSPD Søren Pedersen: spd37@helsingor.dk – mobil: xx**Entreprenører og rådgivere**01. Nedrivning02. Byggeplads05. Tømrer08. MalerTMC Carlsen & Co – Thomas Carlsen: tmc@carlsenogco.dk – mobil: 2683707006. VVSSSY Sylvest VVS – Søren Sylvest: soeren@sylvestvvs.dk – mobil: 40905800JOL Sylvest VVS – Jørgen Olsen: olsen@sylvestvvs.dk – mobil: 40905809PSE Helsingør Ventilation – Peter Sewohl: info@helsingorventilation.dk – mobil: 40905808MFR Helsingør Ventilation – Martin Froholdt: mf@helsingorventilation.dk – mobil: 5338032007. ELPBO Boysen EL – Peter Boysen: PB@Boysen-el.dk – mobil: 26701220NBC Boysen E: - Nicolai Beck Christensen: nc@boysen-el.dk – mobil: 28513735**Tilsyn/byggeledelse:**GenereltJCC Jens Christian Christensen: jcc@leandesign.dk – mobil: 51268421**Rådgivere:**SLU Søren Lundgaard: sl@leandesign.dk – mobil: 60614947**SLUT**