

Mangelliste

Helsingør Kommune
Nordvestskolen – **BLOK 2**

Dato: 22.01.2018
Sag nr.: 30030
Emne: Aflevering
Rev. 00

Sendt pr. mail: Entreprenør og bygherre samt brugere
Kopi sendt til: Tegnestuen

Mangelliste Blok 2

Projekt: Nordvestskolen – blok 1-4

Bygherre: Helsingør Kommune, Center for økonomi og bygninger, att.: Flemming Ravn

Entreprenør: Carlsen & Co. att: Thomas Carlsen

Sylvest VVS att: Jørgen Olsen og Søren Sylvest,

herunder Helsingør Ventilation att: Martin Froholdt og Peter Sewohl

Boysen El og teknik att: Peter Boysen

Entreprise: 01. Nedrivning
02. Byggeplads
05. Tømrer
06. VVS
07. El
08. Maler

Gennemgang: Uge 04, mandag den 22.01.2018

Stade: Færdig til aflevering men med mangler

Generelt:

Afleveringsprotokol

Carlsen & Co	Afventer	Sker ved aflevering af blok 4
Sylvest VVS	Afventer	Sker ved aflevering af blok 4
Boysen EL & Teknik	Afventer	Sker ved aflevering af blok 4

Side 1 af 6

Kvalitetssikring

Carlsen & Co	Afventer	Sket ved aflevering af blok 4
Sylvest VVS	Afventer	Sket ved aflevering af blok 4
Boysen EL & Teknik	Afventer	Sket ved aflevering af blok 4

Drift- og Vedligeholdelse

Carlsen & Co	Afventer	Sket ved aflevering af blok 4
Sylvest VVS	Afventer	Sket ved aflevering af blok 4
Boysen EL & Teknik	Afventer	Sket ved aflevering af blok 4

Slutøkonomi (slutfaktura)

Carlsen & Co	Afventer	Sket ved aflevering af blok 4
Sylvest VVS	Afventer	Sket ved aflevering af blok 4
Boysen EL & Teknik	Afventer	Sket ved aflevering af blok 4

Sikkerhedsstillelse

Carlsen & Co	Stilles jf. AB92	Der rykkes for denne
Sylvest VVS	Ingen	Entreprisenum fortsat for lille
Boysen EL & Teknik	Ingen	Entreprisenum fortsat for lille

Øvrige forhold

Følgende enkelte forhold blev nævnt som værende ønsker til projektet og som pt. Ikke fandtes indeholdt i det afleverede resultat:

Ønsker

Tilslutning radiatorer

Aftaler:

Michael Biro ønsker at de nye tilsluttes med fremløb i en gavl og returløb i modsatte gavl af hver ny radiator

Derudover:

Arbejdet og mangler færdiggøres til besigtigelse mandag uge 05, den 29.01.2018

Slutrensning sker derefter.

Specifikt:

Se nedenfor:

Tilsyns- nr. (ID)	Aktivitet/emne	Bemærkning	Action
01.	 <p>Foto mod "gård" i blok 2</p>	Færdiggørelse, fugning mangler	Carlsen og Co
02.	 <p>Ved nye partier</p>	Inddækning af eksist. konstruktion mangler	
03.	 <p>Ved nye radiatorer</p>	Maling af areal, hvor tidligere radiator har siddet mangler (ekstra)	Carlsen & Co

04.



Paneler mangler

Carlsen & Co

05.



Isolering af varme er ikke
færdig udført

Sylvest VVS

06.



Isolering af overligger samt
inddækninger mangler

Carlsen & Co

Ved klasselokalerne

07.



Malerarbejde mangler

Carlsen & Co

I klasseloakler

08.



Lukning af el-dåse mangler

Boysen EL og
Teknik

I store rum

Skulle der være spørgsmål til nærværende, kan disse stilles på mail: jcc@leandesign.dk.

Med venlig hilsen
LeanDesign ApS

Jens Christian Christensen
Bygherrerådgiver

Bilag: Ingen
Kopi: Bygherre, brugere (skolen) og entreprenører

Mangelliste sendt til: (se næste side..)

Bygherre:

FLR Flemming Ravn: flr11@helsingor.dk – mobil: 25312431
JKI Jan Krog Islin: jki11@helsingor.dk – mobil: 25312437

Nordvestskolen:

EBE Erling Bergman: ebe37@helsingor.dk – mobil: 25313563
SEN Svend Engelsen: lgh08@helsingor.dk – mobil: 25311930
LBN Leo Bilgrav Nielsen: lbn37@helsingor.dk – mobil: xx
SPD Søren Pedersen: spd37@helsingor.dk – mobil: xx

Entreprenører og rådgivere01. Nedrivning02. Byggeplads05. Tømrer08. Maler

TMC Carlsen & Co – Thomas Carlsen: tmc@carlsenogco.dk – mobil: 26837070

06. VVS

SSY Sylvest VVS – Søren Sylvest: soeren@sylvestvvs.dk – mobil: 40905800
JOL Sylvest VVS – Jørgen Olsen: olsen@sylvestvvs.dk – mobil: 40905809
PSE Helsingør Ventilation – Peter Sewohl: info@helsingorventilation.dk – mobil: 40905808
MFR Helsingør Ventilation – Martin Froholdt: mf@helsingorventilation.dk – mobil: 53380320

07. EL

PBO Boysen EL – Peter Boysen: PB@Boysen-el.dk – mobil: 26701220
NBC Boysen E - Nicolai Beck Christensen: nc@boysen-el.dk – mobil: 28513735

Tilsyn/byggeledelse:Generelt

JCC Jens Christian Christensen: jcc@leandesign.dk – mobil: 51268421

Rådgivere:

SLU Søren Lundgaard: sl@leandesign.dk – mobil: 60614947
GKR Gert Kronkvist: gl@leandesign.dk – mobil: 21977242

SLUT

Side 6 af 6