

Mangelliste

Helsingør Kommune
Nordvestskolen – **BLOK 3**

Dato: 26.02.2018
Sag nr.: 30030
Emne: Aflevering
Rev. 00

Sendt pr. mail: Entreprenør og bygherre samt brugere
Kopi sendt til: Tegnestuen

Mangelliste Blok 3

Projekt: Nordvestskolen – blok 1-4

Bygherre: Helsingør Kommune, Center for økonomi og bygninger, att.: Flemming Ravn

Entreprenør: Carlsen & Co. att: Thomas Carlsen

Sylvest VVS att: Jørgen Olsen og Søren Sylvest,

herunder Helsingør Ventilation att: Martin Froholdt og Peter Sewohl

Boysen El og teknik att: Peter Boysen

Entreprise: 01. Nedrivning

02. Byggeplads

05. Tømrer

06. VVS

07. El

08. Maler

Gennemgang: Uge 09, mandag den 26.02.2018 af LeanDesign ApS – tilstede var: JWR, JOL, PBO, TMC og JKI

Stade: Færdig til aflevering men med mangler

Generelt:**Afleveringsprotokol**

Carlsen & Co	Afventer	Sker ved aflevering af blok 4
Sylvest VVS	Afventer	Sker ved aflevering af blok 4
Boysen EL & Teknik	Afventer	Sker ved aflevering af blok 4

Kvalitetssikring

Carlsen & Co	Afventer	Sker ved aflevering af blok 4
Sylvest VVS	Afventer	Sker ved aflevering af blok 4
Boysen EL & Teknik	Afventer	Sker ved aflevering af blok 4

Drift- og Vedligeholdelse

Carlsen & Co	Afventer	Sker ved aflevering af blok 4
Sylvest VVS	Afventer	Sker ved aflevering af blok 4
Boysen EL & Teknik	Afventer	Sker ved aflevering af blok 4

Slutøkonomi (slutfaktura)

Carlsen & Co	Afventer	Sker ved aflevering af blok 4
Sylvest VVS	Afventer	Sker ved aflevering af blok 4
Boysen EL & Teknik	Afventer	Sker ved aflevering af blok 4

Sikkerhedsstillelse

Carlsen & Co	Stilles jf. AB92	Der rykkes for denne-Se byggemøde 04
Sylvest VVS	Ingen	Entreprisenum fortsat for lille
Boysen EL & Teknik	Ingen	Entreprisenum fortsat for lille

Øvrige forhold

Følgende enkelte forhold blev nævnt som værende ønsker til projektet og som pt. Ikke fandtes indeholdt i det afleverede resultat:

Ønsker

Ingen

Aftaler:

Ingen

Derudover:

Arbejdet og mangler færdiggøres til besigtigelse mandag uge 10, den 05.03.2018

Slutrensning sker den 26.02.2018

Specifikt:

Se nedenfor:

Tilsyns- nr. (ID)	Aktivitet/emne	Bemærkning	Action
01.	 Blok 3 – partier mod "gård"	Færdiggørelse mangler – dokumentation på at lim/eksist. linoleum er fjernet skal indgå i KS	Carlsen og Co
02.	 Blok 3 – gulve etape A	Gulvbelægning mangler	
03.	 Blok 3 - generelt	Panel/fodlister mangler	Carlsen & Co

04.



Blok 3 - generelt

Maling syntes ikke intakt (burde være forseget bag ledning – dokumentation på forsegling ønskes) – ved besigtigelse efter byggemøde 04, blev der lyst med lygte og konstateret forseget – øvrige steder dokumenteres med foto og eller KS.

Carlsen & Co

05.



Blok 3 - generelt

Rengøring mangler

Carlsen & Co

06.



Ved indgangspartier, der er skiftet

Skader udbedres

Carlsen & Co

07.



Blok 3

Sikring af dørblad ikke kan "blæse" op og ødelægges mangler – det blev efter byggemøde 04 aftalt, at der monteres dørstop.

Carlsen & Co

08.



Blok 3 - generelt

Mærker efter støvvæg ordnes

Carlsen & Co

Skulle der være spørgsmål til nærværende, kan disse stilles på mail: jcc@leandesign.dk.

Med venlig hilsen
LeanDesign ApS

Jens Christian Christensen
Bygherrerådgiver

Bilag: Ingen
Kopi: Bygherre, brugere (skolen) og entreprenører

Mangelliste sendt til: (se næste side..)

Bygherre:

FLR Flemming Ravn: flr11@helsingor.dk – mobil: 25312431
JKI Jan Krog Islin: jki11@helsingor.dk – mobil: 25312437

Nordvestskolen:

EBE Erling Bergman: ebe37@helsingor.dk – mobil: 25313563
SEN Svend Engelsen: lgh08@helsingor.dk – mobil: 25311930
LBN Leo Bilgrav Nielsen: lbn37@helsingor.dk – mobil: xx
SPD Søren Pedersen: spd37@helsingor.dk – mobil: xx

Entreprenører og rådgivere01. Nedrivning02. Byggeplads05. Tømrer08. Maler

TMC Carlsen & Co – Thomas Carlsen: tmc@carlsenogco.dk – mobil: 26837070

06. VVS

SSY Sylvest VVS – Søren Sylvest: soeren@sylvestvvs.dk – mobil: 40905800
JOL Sylvest VVS – Jørgen Olsen: olsen@sylvestvvs.dk – mobil: 40905809
PSE Helsingør Ventilation – Peter Sewohl: info@helsingorventilation.dk – mobil: 40905808
MFR Helsingør Ventilation – Martin Froholdt: mf@helsingorventilation.dk – mobil: 53380320

07. EL

PBO Boysen EL – Peter Boysen: PB@Boysen-el.dk – mobil: 26701220
NBC Boysen E - Nicolai Beck Christensen: nc@boysen-el.dk – mobil: 28513735

Tilsyn/byggeledelse:Generelt

JCC Jens Christian Christensen: jcc@leandesign.dk – mobil: 51268421

Rådgivere:

SLU Søren Lundgaard: sl@leandesign.dk – mobil: 60614947
GKR Gert Kronkvist: gl@leandesign.dk – mobil: 21977242

SLUT

Side 6 af 6