

Sagsansvarlig:

Peter Bergenholtz Boysen
Boysen El og Teknik
Kingsvej 16
3000 Helsingør

Kunde / Installation:

Navn: Nord vest skolen blok 3
Gade / vej / nr. Blichersvej 121
Postnr./ by 3000 Helsingør

Installationsnummer: Blok 3

Udført arbejde: Demontering og gen montering

NB!: Kontrollen vedrører kun det udførte arbejde

	Ja	Nej	Ikke aktuel
Generelt:			
Er der taget hensyn til områder og kapslingsklasser?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Er der brandtætning ved gennemføringer?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Er installationen isolationsprøvet? (NB! Pas på elektronik) _____ MΩ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Er SELV og PELV kredse kontrolleret?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Er spændingen kontrolleret? Evt. spændingsmåling: _____ / _____ V	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Er der foretaget funktionsprøver?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Er nødvendig dokumentation udleveret til ejer/bruger?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Er ejer/bruger informeret om funktion og betjening?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Tavler:			
Er overstrømsbeskyttelsesudstyr korrekt valgt og indstillet?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Er mærkning med tilhørsforhold og max. mærke-/indstillingsstrøm foretaget?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Er mærkning med oplysninger om tavlen foretaget?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Er afdækning og dækplader monteret?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Er huller ved indføringer tilpasset/tætning?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Installation:			
Er afbrydere, stikkontakter m.m. monteret i henhold til gældende forskrifter?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Er kabler/ledninger forskriftsmæssigt oplagt og afsluttet?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Er kabler beskyttet mod mekanisk overlast ved opføringer fra gulv/jord?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Er tilledninger aflastet for træk og vridning?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Er alle dæksler og afdækninger monteret, så der ikke er berøringsfare?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Er alle samlinger let tilgængelige?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lavvoltagebelysning			
Er lavvoltagemateriel valgt og installeret efter gældende regler?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Er lavvoltagemateriel monteret i henhold til fabrikantens anvisninger?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Er ledere valgt efter strømværdi og spændingsfald?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Er ledere i lavvoltage kredse korrekt overstrømsbeskyttede?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Er dokumentation for placering af transformere og overstrømsbeskyttelser udarbejdet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Beskyttelsesledere og udligningsforbindelser:			
Er beskyttelsesledere anbragt i separate klemmer?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Er beskyttelsesledere identificerbare ved klemmeforbindelser i tavle?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Er hovedudligningsforbindelse etableret?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Er supplerende udligningsforbindelse(r) etableret?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Er kontinuitet i beskyttelsesledere og udligningsforbindelser kontrolleret?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Er overgangsmodstand for jordelektrode kontrolleret? _____ Ω <i>TN-C</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Beskyttelse mod indirekte berøring:			
Er beskyttelsesmetode korrekt valgt i forhold til installationstype og systemjording?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Er fejlstrømsafbrydere kontrolleret og testet? I_{Δ} : _____ A, U_L : _____ V, t : _____ s	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Er beskyttelsesledere forbundet i tilslutningssteder (dåse eller stikkontakt)?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Meddelelser til virksomheden:

Her kan anføres oplysninger af enhver art, som er relevante for kundeforholdet eller det udførte arbejde, fx:
Mangler ved det udførte arbejde, senere færdiggørelse/opfølgning, mærke og type på leverede hvidevarer eller andre brugsgenstande/udstyr, konstaterede fejl eller mangler ved eksisterende installation, mulighed for mersalg osv.

HIPPI F2 FØJL

FØJL OK DØN 28-3-18
UDSKIFT STIK