

# FAGENTREPRISE UDBUDSPROJEKT UDBUDSKONTROLPLAN

Nordsjællands Brandskole

Ny olieudskiller m.v.

Udbudskontrolplaner

*Dateret: 06.06.2017*

Fagentreprise

Dato : 06.06.2017

Udbudsprojekt

Rev.dato:

Udbudskontrolplaner

Side : 2/9

**Indhold:**

<b>1.</b>	<b>Omfang .....</b>	<b>3</b>
1.1	Bygningsdelsoversigt: .....	3
00.	Projektering/byggeledelse .....	4
01.	Byggeplads.....	5
02.	Eksisterende forhold .....	6
03.	Fremtidige forhold .....	7
04.	Øvrige ydelser, variable og faste .....	8

Fagentreprise

Dato : 06.06.2017

Udbudsprojekt

Rev.dato:

Udbudskontrolplaner

Side : 3/9

**1. Omfang**

Omfanget fremgår af projektmateriallets tegninger, beskrivelser, tilbudslister og tidsplaner.

Ydelser der fremgår af projektmateriallet er indeholdende naturlige og nødvendige forekomne ydelser for leverance og udførelse af arbejdets omfang. Nærværende indgår i fagentreprisen samlede projektmateriale.

I vedlagte er udbudskontrolplanerne samlet for nedenstående arbejder, bygningsdele og beskrivelser.

**1.1 Bygningsdelsoversigt:**

Som beskrevet på tilbudslisten og med reference til beskrivelserne omfatter totalentreprisen følgende:

- 00. Projektering/byggeledelse
- 01. Byggeplads
- 02. Eksisterende forhold
- 03. Fremtidige forhold
- 04. Øvrige ydelser, variable og faste

Fagentreprise  
Udbudsprojekt  
Udbudskontrolplaner

Dato : 06.06.2017  
Rev.dato :  
Side : 4/9

Udarbejdet: JCC

Kontrolleret: JIN

Godkendt:

**00. Projektering/byggeledelse**

Id.	Bygningsdel:	Proces:				Kontrol af:	Acceptkriterie:	Reference:	Dok		Omfang
		D	M	P	S				K	T	
	Generelt:										
	Tilrettelæggelse	X				Det planlagte arbejde er bygherregodkendt m.v.	Bygherren skal have sagt ok og eksist. forhold skal være undersøgt og vurderet forinden		X	100%	
	Myndigheder	X				Det skal sikres, at der foreligger nødvendige myndighedsaccepter	Arbejdet sker på egen grund – dog skal det vurderes og undersøges om tilladelse er nødvendig		X	100%	
	Specifikt:										
	Myndighedskrav	X				Særligt forholdet omkring par. 8 tilladelsen	Par. 8. tilladelse skal være opnået inden igangsættelse		X	100%	
	Jordforurening	X				Forinden arbejdet igangsættes, skal det vurderes, om yderligere undersøgelse vil være påkrævet		Jf. de i udbudsmaterialet udleverede geotekniske rapporter	X	100%	
	Bygherrens klargøring		X			Det skal sikres, at bygherrens klargøring kan entreprenør godkendes			X	100%	

D = Detailprojektering/leverandørprojektering  
M = Modtagerkontrol  
P = Proceskontrol  
S = Slutkontrol

K = Kontrolplan  
T = Tilsynsplan

Fagentreprise  
Udbudsprojekt  
Udbudskontrolplan

Dato : 06.06.2017  
Rev.dato :  
Side : 5/9

Udarbejdet: JCC

Kontrolleret: JIN

Godkendt:

**01. Byggeplads**

Id.	Bygningsdel:	Proces:				Kontrol af:	Acceptkriterie:	Reference:	Dok		Omfang
		D	M	P	S				K	T	
	Generelt:										
	Anmeldelser	X				Byggeplads anmeldt til AT	Kvittering		X	100%	
	Byggepladsplan	X				Skal være bygherregodkendt	Bygherre godkendelse på mail eller anden dokumenterbar form		X	100%	
	Specifikt:										
	Afskærmning/hegn		X			Skal være udført, så det er godkendt af bygherre (museet)	Godkendt		X	100%	
	Affaldshåndtering			X		Lukkede containere og eller containere uden fare for offentligheden/publikum		Bar-ba og AT's vejledninger	X	100%	
	Støj og støv			X		Afskærmning	Der må ikke forekomme støv udenfor byggepladsen.		X	100%	
	Afrigning				X	Ingen skader	Bygherre skal kunne godkende afrigningen uden skader		X	100%	

D = Detailprojektering/leverandørprojektering

M = Modtagerkontrol

P = Proceskontrol

S = Slutkontrol

K = Kontrolplan

T = Tilsynsplan

Fagentreprise  
 Udbudsprojekt  
 Udbudskontrolplan

Dato : 06.06.2017  
 Rev.dato :  
 Side : 6/9

Udarbejdet: JCC

Kontrolleret: JIN

Godkendt:

**02. Eksisterende forhold**

Id.	Bygningsdel:	Proces:				Kontrol af:	Acceptkriterie:	Reference:	Dok		Omfang
		D	M	P	S				K	T	
	Generelt:										
	Projektmateriale, dimensionering	X				Arbejdet skal være skitseret/tegnet og dimensioneret og forelagt byggeledelsen til dennes godkendelse	Skal kunne udføres indenfor tilbud	Udbudsmaterialets beskrivelser	X		
	Specifikt:										
	Opmåling og produktionsprojekt	X				Koter og mål og faktiske forhold i forhold til øvrige projektmateriale	Passer til eksisterende forhold koter m.v. og bygherren skal også godkende		X		100%

D = Detailprojektering/leverandørprojektering

M = Modtagerkontrol

P = Proceskontrol

S = Slutkontrol

K = Kontrolplan

T = Tilsynsplan

Fagentreprise  
Udbudsprojekt  
Udbudskontrolplan

Dato : 06.06.2017  
Rev.dato :  
Side : 7/9

Udarbejdet: JCC

Kontrolleret: JIN

Godkendt:

**03. Fremtidige forhold**

Id.	Bygningsdel:	Proces:				Kontrol af:	Acceptkriterie:	Reference:	Dok		Omfang
		D	M	P	S				K	T	
	Generelt:										
	Eksisterende forhold	X				Forudsætningerne for tilslutning undersøges før endelig plan og projekt	Kapacitet og tilslutning skal være muligt og aftales med Forsyning Helsingør inden udførelse	Grundet øget areal til offentlig afledning	X		100%
	Myndighedsgodkendelse		X			Efter forundersøgelse skal der tegnes plan for spildevand som skal godkendes	Godkendelse hos myndighederne sker hos kommunen og Forsyning Helsingør		X		100%
	Specifikt:										
	Fald og tæthed			X		Fald og tæthed kontrolleres inden lukning	Skal være tæt – vandtryk på 12 timer eller lignende prøve		X		100%
	Afprøvning				X	Efter spuling afprøves spildevandsanlæg	Visuel vurdering om f.eks farvet papir følger ud til hovedbrønd og der ingen lugtgener er..		X		100%

D = Detailprojektering/leverandørprojektering

M = Modtagerkontrol

P = Proceskontrol

S = Slutkontrol

K = Kontrolplan

T = Tilsynsplan

Fagentreprise  
 Udbudsprojekt  
 Udbudskontrolplan

Dato : 06.06.2017  
 Rev.dato :  
 Side : 8/9

Udarbejdet: JCC

Kontrolleret: JIN

Godkendt:

**04. Øvrige ydelser, variable og faste**

Id.	Bygningsdel:	Proces:				Kontrol af:	Acceptkriterie:	Reference:	Dok		Omfang
		D	M	P	S				K	T	
	Generelt:										
	Opmåling og produktionsprojekt	X				Koter og mål og faktiske forhold i forhold til øvrige projektmateriale	Passer til forhold, stigning/grund, koter m.v. og bygherren skal også godkende		X	100%	
	Myndighedskrav	X				Særligt forholdet omkring par. 8 tilladelsen	Par. 8. tilladelse skal være opnået inden igangsættelse		X	100%	
	Specifikt:										

D = Detailprojektering/leverandørprojektering  
 M = Modtagerkontrol  
 P = Proceskontrol  
 S = Slutkontrol

K = Kontrolplan  
 T = Tilsynsplan



**Nordsjællands Brandskole****Ny olieudskiller m.v.**

Fagentreprise

Dato : 06.06.2017

Udbudsprojekt

Rev.dato :

Udbudskontrolplan

Side : 9/9

Udarbejdet: xxx

Kontrolleret: xxx

Godkendt: xxx

Slut.

LeanDesign ApS