

**Sagsansvarlig:**

Peter Bergenholtz Boysen  
Boysen El og Teknik  
Kingosvej 16  
3000 Helsingør

**Kunde / Installation:**

Navn: Nord vest skolen blok 4  
Gade / vej / nr. Blichersvej 121  
Postnr./ by 3000 Helsingør

**Installationsnummer:** Blok 4

**Udført arbejde:** Demontering og gen montering

**NBI: Kontrollen vedrører kun det udførte arbejde**

	Ja	Nej	Ikke aktuel
<b>Generelt:</b>			
Er der taget hensyn til områder og kapslingsklasser?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Er der brandtætning ved gennemføringer?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Er installationen isolationsprøvet? (NB! Pas på elektronik) _____ MΩ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Er SELV og PELV kredse kontrolleret?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Er spændingen kontrolleret? Evt. spændingsmåling: _____ / _____ V	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Er der foretaget funktionsprøver?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Er nødvendig dokumentation udleveret til ejer/bruger?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Er ejer/bruger informeret om funktion og betjening?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Tavler:</b>			
Er overstrømsbeskyttelsesudstyr korrekt valgt og indstillet?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Er mærkning med tilhørsforhold og max. mærke-/indstillingsstrøm foretaget?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Er mærkning med oplysninger om tavlen foretaget?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Er afdækning og dækplader monteret?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Er huller ved indføringer tilpasset/tætning?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Installation:</b>			
Er afbrydere, stikkontakter m.m. monteret i henhold til gældende forskrifter?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Er kabler/ledninger forskriftsmæssigt oplagt og afsluttet?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Er kabler beskyttet mod mekanisk overlast ved opføringer fra gulv/jord?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Er tilledninger aflastet for træk og vridning?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Er alle dæksler og afdækninger monteret, så der ikke er berøringsfare?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Er alle samlinger let tilgængelige?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Lavvoltagebelysning</b>			
Er lavvoltagemateriel valgt og installeret efter gældende regler?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Er lavvoltagemateriel monteret i henhold til fabrikantens anvisninger?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Er ledere valgt efter strømværdi og spændingsfald?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Er ledere i lavvoltagekrede korrekt overstrømsbeskyttede?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Er dokumentation for placering af transformere og overstrømsbeskyttelser udarbejdet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Beskyttelsesledere og udligningsforbindelser:</b>			
Er beskyttelsesledere anbragt i separate klemmer?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Er beskyttelsesledere identificerbare ved klemmeforbindelser i tavle?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Er hovedudligningsforbindelse etableret?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Er supplerende udligningsforbindelse(r) etableret?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Er kontinuitet i beskyttelsesledere og udligningsforbindelser kontrolleret?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Er overgangsmodstand for jordelektrode kontrolleret? _____ Ω	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Beskyttelse mod indirekte berøring:</b>			
Er beskyttelsesmetode korrekt valgt i forhold til installationstype og systemjording?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Er fejlstrømsafbrydere kontrolleret og testet? $I_{\Delta}$ : _____ A, $U_L$ : _____ V, $t$ : _____ s	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Er beskyttelsesledere forbundet i tilslutningssteder (dåse eller stikkontakt)?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

TM-C



**Meddelelser til virksomheden:**

Her kan anføres oplysninger af enhver art, som er relevante for kundeforholdet eller det udførte arbejde, fx:  
Mangler ved det udførte arbejde, senere færdiggørelse/opfølgning, mærke og type på leverede hvidevarer eller andre brugsgenstande/udstyr, konstaterede fejl eller mangler ved eksisterende installation, mulighed for mersalg osv.

GRUPPE Q 20 FØJL UNDOZ 0,5 MΩ  
HIPRI F 18 FØJL

✓ OK  
28/3/18



UDSKIFTET PÅN 28/3/18