



Ellevevej 36	TILSYNSNOTAT		
Sag nr.: 2795	Fil nr. TN-01		
Udarbejdet af: AV	Side 1	Af 2	Dato 2018-09-17
Udfyldes af rådgiver			
Emne: false ved dørhuller			
Beskrivelse af det observerede:		AKTION: (opdelt i arbejder)	
Ved tilsyn mandag 2018-09-17, blev det konstateret at gipsblænding af dørhuller er trukket tilbage i forhold til eksisterende væg (teglsten). Falsen er flere steder forsøgt pudset op skråt men meget ujævnt-		Der skal findes en løsning hvor overgang mellem gipsblænding og murværk står mere skarpt.	
			
Emne: Lydfuge mellem rum			
Beskrivelse af det observerede:		AKTION: (opdelt i arbejder)	
Ved tilsyn mandag 2018-09-17, blev det konstateret at, skillevægge var ført op mod eksisterende lydloft (træbeton/troldtekt)		Det skal sikres at lyd ikke kan passere ved overgang til træbetonloft. Der skal ilægges lydfuge, ved inderste lag gips.	
			

Reference:	Vedhæftet:										
Signature:	André Vallinas	Dato: 2018.09.18									
Supplerende kommentarer:											
Udfyldes af entreprenør											
Kvittering for modtagelse:											
Kommentarer:											
Overført til:											
<table border="1"><tr><td>Dokument/doc.</td><td>AFT</td><td>AFV</td><td>ADV</td></tr><tr><td>Markér</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				Dokument/doc.	AFT	AFV	ADV	Markér			
Dokument/doc.	AFT	AFV	ADV								
Markér											
Signature:	Dato:										