

**UDBUDSKONTROLPLAN**

Sagsnavn: Viggo Barfoeds Allè 78, Ballerup	Sag nr.: 40181	Side 1 af 1
Entreprise: Betonarbejder	Kontrolafsnit:	

Kontrollemner:	Kontrol iht. udbuds-kontrolplan.	Egen valgt kontrol.	Skema nr. eller andet:
----------------	----------------------------------	---------------------	------------------------

Modtagekontrol:			
Render tjekkes for vand, fugt og fremmedlegemer. Det tjekkes terrændækskonstruktion er hensigtsmæssigt klargjort til støbning af dæk	x		
Proceskontrol:			
Dybde på støbning af render tjekkes således korrekt højde rammes ved isætning af fundament blokke i den våde beton, fundamentblok tjekkes i højde og vage om de lever op til tolerancekrav.	x		
Planhed på støbning af dæk tjekkes for at leve op til tolerancen	x		
Slutkontrol:			
Støbninger afdækkes med plast og det kontrolleres at afdækningerne er forsvarligt holdt nede til terræn	x		

Dato: 15-01-2019	Virksomhedens KS- ansvarlige: JCC	Dato:	Tilsyn:
Revisionsdato:	Virksomhedens KS- ansvarlige:	Revisionsdato:	Tilsyn: