

**UDBUDSKONTROLPLAN**

Sagsnavn: Viggo Barfoeds Allè 78, Ballerup	Sag nr.: 40181	Side 1 af 1
Entreprise: Gulvarbejder	Kontrolafsnit:	

Kontrollemner:	Kontrol iht. udbuds-kontrolplan.	Fotodokumenteres	Metode
----------------	----------------------------------	------------------	--------

Modtagekontrol:			
Underlag tjekkes med retholt og loddestok for buler, lunker og andre ujævnheder. Strøer opklodses efter behov	x		Visuel, måling
Proceskontrol:			
Det tjekkes fugtspærren er lagt med forsvarligt overlap og det inspiceres under udlæggelse at denne er intakt uden flænger	x	ja	Visuel
Strøer tjekkes med vaterpas og tommestok under udlæg i afstand og vage og at de er forsvarlig opklodset.	x		Visuel, måling
Slutkontrol:			
Færdigt gulv tjekkes med retholdt i planhed for at leve op til tolerancen beskrevet på tolerencer.dk	x		Visuel, Måling

Modtagekontrol:			
I rum med gulvafløb hvor der skal udføres vådrumsarmering inden flisebelægningen tjekkes det at underlaget fremstår uden støv og andre fremmedlegemer, kanter og hjørner tjekkes før vådrumsbånd påføres.	x		Visuel
Underlag tjekkes for buler og lunker og andre ujævnheder, i bruse niche tjekkes fald mod afløb samt opkant. Her anvendes loddestok og retholt	x		Visuel, Måling
Lokaler måles op før flisesætninger således der opnås pænes mulige skæringer i rummet. Her anvendes tommestok, vinkel evt laser værktøj.	x		Måling
Proceskontrol:			
Vådrumsarmering tjekkes for tæthed, kantarmering og lagtykkelse	x	Ja	Visuel
Udlæg, fugestørrelser, lod, vage og tanning tjekkes løbende under opsætning / lægning af fliser	x		Visuel, Måling
Inden fugning af fliser tjekkes det at fuger fremstår uden limrester og andre fremmedlegemer. Flise fuge arbejde inspiceres for ensarthed i farve og fuge struktur. Her inspiceres også for huller, revner eller andre utætheder.	x		Visuel
Slutkontrol:			
Færdigt flisearbejde inspiceres for kalkslør og helhedsindtryk.	x		Visuel

Dato: 15-01-2019	Virksomhedens KS- ansvarlige: JCC	Dato:	Tilsyn:
Revisionsdato:	Virksomhedens KS- ansvarlige:	Revisionsdato:	Tilsyn: