

## Sag.: 30018 – PCB sanering, nye vinduer og yderdøre samt nye faglokaler på 3 skoler

Byggemøde afholdt uge 28

Mandag den 10.07 kl.10.00

Sted: Byggepladsen, Nordvestskolen - Blichersvej 121, 3000 Helsingør

Deltagere: FLR, JKP, TMC, KAA, JOL, NBC, KEM og JCC (ref.)

### Dagsorden:

01. Bemærkninger til sidste møde
02. Kvalitet (Løsninger)
03. Tidsplan
04. Økonomi
05. Byggepladsen
06. Huskeliste
07. Diverse og Næste møde

Resumé:			
<b>01. Bemærkninger til sidste møde</b>			<b>Aktion</b>
01.01	CAA	Bemærkede at koden til nøgleboks var oplyst forkert af JCC, idet han havde oplyst 37913 og koden er 7913.	Alle
<b>02. Kvalitet (udførelsen)</b>			<b>Aktion</b>
02.03	NBC	Efterlyste om der var særlige ønsker som krav til, hvilke armaturer bygherren ønskede der, hvor det ikke er eksisterende armaturer, der genanvendes. Det aftaltes, at FLR undersøger om der er særlige armaturer, der er ønske om eller krav til går igen på skolerne.	FLR
02.04	NBC	Oplyste, at mange (fleste) af de eksisterende armaturer ikke er Dali forberedte (eller for den sags skyld kan ombygges) og da projektet omfatter, at fremtidige installationer skal være forberedt for Dali, medfører dette enten, at der skal udføres 2 installationer (en forberedt Dali installation og en separat installation for armaturer, der ikke er til Dali) eller at bygherren beslutter sig for nye armaturer, hvor eksisterende ikke kan anvendes. Derfor aktiveres punkt. 02.03 også. Det aftaltes, at NBC fremkommer med stykpris (tilbud ved 10, 50 og 100 armaturer) når FLR er vendt tilbage med armaturtype – ellers vælges LQ60 pendel og påbygningsarmatur 23W/830 DALI Sw/Dim LED, opal afskærmning, anodiseret aluminium eller tilsvarende	NBC
02.05	JOL	Efterlyste adgang til installationer på Tibberupskolens gangareal. Det aftaltes, at CAA igangsætter nænsom demontage af lofter i gang i sådan et omfang, at JOL får adgang til de ventiler m.v. der er oppe under loftet.	CAA

<b>03. Tidsplan</b>			<b>Aktion</b>
03.02	JOL	Fremførte behov for ,at tidsplan 30021 pos. 06. fremføringer øges fra 10 dage til 25 dage – det aftaltes, at startdato da bliver fra den 17.07 og JCC retter tidsplan som rev. 01 og uploader den på <a href="http://www.leanweb.dk/30018-byggeledelse/">http://www.leanweb.dk/30018-byggeledelse/</a>	JCC
<b>04. Økonomi</b>			<b>Aktion</b>
04.01	JCC	Orienterede om, at der nu er udsendt og uploadet sagsbudget for alle 3 skoler og 4 sager og alle bedes anvende disse excel ark, så der hver uge kan afstemmes økonomi m.v. – se også <a href="http://www.leanweb.dk/30018-byggeledelse/">http://www.leanweb.dk/30018-byggeledelse/</a>	Alle
<b>05. Byggepladsen (arbejds miljø)</b>			<b>Aktion</b>
05.04	CAA	Oplyste, at han vil lave oversigtstegninger over, hvor på hver byggeplads, der er nøgleboks m.v. Det aftaltes, at JCC uploader dette på leanweb.dk under sagen 30018 beskyttet. (bemærk koden til 30018 beskyttet er 30018)	CAA/JCC
05.05	JCC	Måtte bestille 2 yderligere 20 fods skibscontainere til opmaganisering af inventar til genanvendelse. CAA sikrer levering af disse snarest til Søndergaard Nedrivnings anvendelse	CAA
<b>06. Huskeliste</b>			<b>Aktion</b>
06.02	CAA	Skal bringe strøm på byggeplads i orden - Nordvestskolen	CAA
<b>07. Diverse og Næste møde</b>			<b>Aktion</b>
07.01		Mandag: uge 29 Deltagere: Alle (der har mulighed)	Alle
07.02	JOL	Aftaler VVS projektgennemgangsmøde med JCC (Udenfor mødet) Grundet ferie udsættes VVS projektgennemgangsmøde for alle skoler, men gennemgang af Tibberup er aftalt til torsdag den 13.07 kl. 10.00 med JCC	JOL/JCC

Referat lagt på leanweb.dk den 12.07.2017

Organisation – orientering om resumé af møde (referat) er sendt til følgende:

Bygherre:

KJO Kari Jørgensen: [kjo37@helsingor.dk](mailto:kjo37@helsingor.dk) – telefon: 49282861  
API Anders Pilgaard: [api37@helsingor.dk](mailto:api37@helsingor.dk) – telefon: 49281999  
LZA Luigi Zabeo: [lza10@helsingor.dk](mailto:lza10@helsingor.dk) – mobil: 25312072  
CAO Tuan Ba Cao: [cao13@helsingor.dk](mailto:cao13@helsingor.dk) - 4928 4113 (døgnet rundt)  
FLR Flemming Ravn: [flr11@helsingor.dk](mailto:flr11@helsingor.dk) – mobil: 25312431

Nordvestskolen:

TAN Tandplejeren (blok 5): [nv-tand@helsingor.dk](mailto:nv-tand@helsingor.dk) – telefon: 49281848  
EBE Erling Bergman: [ebe37@helsingor.dk](mailto:ebe37@helsingor.dk) – mobil: 25313563  
SEN Svend Engelsen: [lgh08@helsingor.dk](mailto:lgh08@helsingor.dk) – mobil 25311930  
LBN Leo Bilgrav Nielsen: [lbn37@helsingor.dk](mailto:lbn37@helsingor.dk) – mobil: xx

Skolen ved Rønnebær Alle:

MSI Morten Sieling: [msi08@helsingor.dk](mailto:msi08@helsingor.dk) – mobil: 25311942  
KOL Karsten Olsen: [kol37@helsingor.dk](mailto:kol37@helsingor.dk) – mobil: xx

Tibberupskolen

MHA Mads Hasselgaard: [mah37@helsingor.dk](mailto:mah37@helsingor.dk) – mobil 49282862  
LGH Lars Gravlund Hansen: [lgh08@helsingor.dk](mailto:lgh08@helsingor.dk) – mobil 25311935  
DNL Dennis Nordahl Larsen: - mobil 41869007

**Entreprenører på 30023 PCB Sanering og nye vinduer og døre:**

01.Nedrivning

KSØ Søndergaard Nedrivning – Kasper Sørensen: [ks@soendergaard.dk](mailto:ks@soendergaard.dk) – mobil 30684105  
MVE Søndergaard Nedrivning – Mikkel Vejbo: [mve@soendergaard.dk](mailto:mve@soendergaard.dk) – mobil:  
ANI Søndergaard Nedrivning – Anders Nielsen: [an@soendergaard.dk](mailto:an@soendergaard.dk) – mobil: 21192446  
JKP Søndergaard Nedrivning – Jack Keis Pommer:

02.Byggeplads

05.Tømrer

08.Maler

TMC Carlsen & Co – Thomas Carlsen: [tmc@carlsenogco.dk](mailto:tmc@carlsenogco.dk) – mobil: 26837070  
KAA Carlsen & Co - Karim Al Adwan: [ka@carlsenogco.dk](mailto:ka@carlsenogco.dk) – mobil: 27107283

## Entreprenører på 30019-21 Nye faglokaler på 3 skoler:

01.Nedrivning

02.Byggeplads

04.Murer

05.Tømrer

TMC Carlsen & Co – Thomas Carlsen: [tmc@carlsenogco.dk](mailto:tmc@carlsenogco.dk) – mobil: 26837070

KAA Carlsen & Co - Karim Al Adwan: [ka@carlsenogco.dk](mailto:ka@carlsenogco.dk) – mobil: 27107283

06.VVS

SSY Sylvest VVS – Søren Sylvest: [soeren@sylvestvvs.dk](mailto:soeren@sylvestvvs.dk) – mobil: 40905800

JOL Sylvest VVS – Jørgen Olsen: [olsen@sylvestvvs.dk](mailto:olsen@sylvestvvs.dk) – mobil: 40905809

PSE Helsingør Ventilation – Peter Sewohl: [info@helsingorventilation.dk](mailto:info@helsingorventilation.dk) – mobil: 40905808

07.EL

PBO Boysen EL – Peter Boysen: [PB@Boysen-el.dk](mailto:PB@Boysen-el.dk) – mobil: 26701220

NBC Boysen E: - Nicolai Beck Christensen: [nc@boysen-el.dk](mailto:nc@boysen-el.dk) – mobil: 28513735

08.Maler

TMC Carlsen & Co – Thomas Carlsen: [tmc@carlsenogco.dk](mailto:tmc@carlsenogco.dk) – mobil: 26837070

KAA Carlsen & Co - Karim Al Adwan: [ka@carlsenogco.dk](mailto:ka@carlsenogco.dk) – mobil: 27107283

09.Inventar

HSØ ST-Skoleinventar – Henrik Søndberg: [hso@st-skoleinventar.dk](mailto:hso@st-skoleinventar.dk) - mobil: 30787026

## Tilsyn/byggeledelse:

JCC Jens Christian Christensen: [jcc@leandesign.dk](mailto:jcc@leandesign.dk) – mobil: 51268421

KEM Kim Edelskov Møller: [kem@leandesign.dk](mailto:kem@leandesign.dk) – mobil: 40871568

Rådgivere:

MDO Marie Dæhlie Olsen: [mdo@leandesign.dk](mailto:mdo@leandesign.dk) – mobil: 61755861

JWR Jonas Wildt Rosenkilde: [jwr@leandesign.dk](mailto:jwr@leandesign.dk) – mobil: 51515685

Øvrige:

Arbejdstilsyn Arbejdstilsynet: telefon: 70121288