

Sag.: 30018 – PCB sanering, nye vinduer og yderdøre samt nye faglokaler på 3 skoler

Byggemøde afholdt uge 36

Mandag den 04.09 kl.10.00

Sted: Byggepladsen, Tibberupskolen, Idrætsvej 19 - 3060 Espergærde

Deltagere: FLR, MFR, JOL, PBO, KEM og JCC (ref.)

Dagsorden:

01. Bemærkninger til sidste møde
02. Kvalitet (Løsninger)
03. Tidsplan
04. Økonomi
05. Byggepladsen
06. Huskeliste
07. Diverse og Næste møde

Bemærk:

- 30018 = Alle skolerne
- 30019 = Nordvestskolen, faglokaler
- 30020 = Skolen ved rønnebær Alle, faglokaler
- 30021 = Tibberupskolen, faglokaler
- 30023 = PCB Sanering og nye vinduer og døre

Resumé:			05.09.2017
01. Bemærkninger til sidste møde			Aktion
01.09	30018	Ingen bemærkninger	
02. Kvalitet (udførelsen)			Aktion
02.67	30021	I relation til pkt. 01.08 (uge35) aftales det på mødet, at polering af gulve, som udføres af bygherren, sker fredag den 15.09. FLR entrer og igangsætter gulvfirmaet til dette, hvor gulvet skal være total ryddet for materialer m.v.	Alle
		(udenfor mødet)	
		Efter mødet har JCC send mail til FLR om, at gulve (eksisterende linoleum) først kan poleres fra torsdag den 21.09 og ikke den 15.09 – derfor er lokalerne på 30021 Tibberup lukket for andet arbejde den 21-22.00 hvor FLR igangsætter polering af eksisterende gulve.	FLR

02.--		Tilsynsnotater (fast punkt)	Oversigt uge 36				
		Status på:	30019	30020	30021	30023	30018
			Nordvest	Rønnebær	Tibberup	PCB/vindu	Samlet
		01. Nedr.	-	-	-	01, 02, 03, 04, 05	-
		02. Bygpl.	-	-	-	-	-
		04. Mur	-	01*	-	-	-
		05. Tøm	-	-	-	-	-
		06. VVS/V	-	-	01, 02	-	-
		07. EL	-	-	-	-	-
		08. Mal	-	-	-	-	-
		09. Inv.	-	-	-	-	-
		10. Øvrige	-	-	01**	-	-
		Samlet ialt	--	1	3	5	9
		*notat er en mail til murer omkring ommuring af skifter ved vederlag for stål					
		**notat om teknikrum – seneste løsninger – møde på stedet 04.09. kl. 11.00					
03. Tidsplan							Aktion
03.13	30023	JCC gør opmærksom på detailtidsplan nævnt under pkt. 03.12 (uge 35) som alle bedes være opmærksom på.					
03.14	30021	(udenfor mødet) JCC har talt med flere omkring koordinering af arbejdet i rummene på Tibberup for at sikre, at der var klart til polering af gulve – i den forbindelse blev det til, at gulvene ikke kan poleres den 15.09 men først fra den 21.09. Følgende resultat af den interne koordinering er gengivet nedenfor:					
	Uge 36	Tirsdag	Ventilation				
		Onsdag	Ventilation				
		Torsdag	Ventilation				
		Fredag	Ventilation				
	Uge 37	Mandag	Lofter lukkes		Med supplement af nye plader		
		Tirsdag	Rengøring/oprydning		Carlsen & Co, Byggeplads		
		Onsdag	Vægge males				
		Torsdag	Vægge males				
		Fredag	Vægge males				
	Uge 38	Mandag	El-montager				
		Tirsdag	El-montager				
		Onsdag	El-montager				
		Torsdag	Gulve poleres				
		Fredag	Gulve poleres				
	Uge 39	Mandag	Inventar leveres				
						

05. Byggepladsen (arbejdsmiljø)						Aktion	
05.18	30018	I relation til pkt. 05.15 (uge 35) er hjælpåbud ophævet, nu der er foretaget nedrivning, hvorfor skilte skal fjernes fra synligheden på pladsen.				CAA	
05.19	30018	I relation til pkt. 05.16 (uge 35) er mælkekassen endnu ikke blevet udskiftet som trin.				CAA	
05.20	30018	I relation til pkt. 05.17 (uge 35) skal CAA huske supplement til byggepladsskiltene				CAA	
05.21	30023	FLR gjorde opmærksom på, at der er byggeplads hegn, der gaber og skal ordnes på Nordvestskolen. JCC igangsætter CAA/TMC med dette i indeværende uge.				JCC	
05.--		Bemanding (fast punkt)		Gældende for uge 36			
			30019	30020	30021	30023	30018
			Nordvest	Rønnebær	Tibberup	PCB/Vindu	Samlet
		01. Nedr.	0	0	0	8*	--
		02. Bygpl.	0	0	0	0	--
		04. Mur	0	1	0	0	--
		05. Tøm	0	2	1	0	--
		06. VVS/V.	0	3	4	1	--
		07. EL	2	1	1	1	--
		08. Mal	0	0	0	2	--
		09. Inv.	0	0	0	0	--
		10. Øvrige	0	0	0	0	--
		Samlet ialt	0	7	6	12	25
		*ej oplyst – bemanding er vurderet af JCC fra tilsyn 01.09, fredag uge 35					
06. Huskeliste						Aktion	
06.21	30021	I relation til pkt. 06.20 (uge 35) bedes FLR undersøge kælderlokalernes fremtid og om der skal foretages udbedringer af ulovlige gasinstallationer eller ikke.				FLR	
07. Diverse og Næste møde						Aktion	
07.01		Mandag: uge 34 Deltagere: Alle (der har mulighed)				Alle	
07.03	30021	Øvrige og kommende møder:		Brandsikring teknikrum med SLU og TMC og PBO på stedet	04.09 kl. 11.00	SLU/PBO / TMC	

	30019	Ventilationsmøde med SLU og MFR afholdes stedet	04.09 kl. 12.00	SLU /MFR				
07.04	Alle	Ferieliste						
		Ferie	Uge 36	Uge 37	Uge 38	Uge 39	Uge 40	Uge 41
		Init A:	PSE					
		Afløser:	MFR					
		Init B:						
		Afløser:						
		Init C:						
		Afløser:						

Referat lagt på leanweb.dk den 05.09.2017

Organisation – orientering om resumé af møde (referat) er sendt til følgende:

Bygherre:

KJO Kari Jørgensen: kjo37@helsingor.dk – telefon: 49282861
 API Anders Pilgaard: api37@helsingor.dk – telefon: 49281999
 LZA Luigi Zabeo: lza10@helsingor.dk – mobil: 25312072
 CAO Tuan Ba Cao: cao13@helsingor.dk - 4928 4113 (døgnet rundt)
 FLR Flemming Ravn: flr11@helsingor.dk – mobil: 25312431
 JKI Jan Krog Islin: jki11@helsingor.dk – mobil: 25312437
 EHA Egil Herforth Hansen: leh52@helsingor.dk – mobil:

Nordvestskolen:

TAN Tandplejeren (blok 5): nv-tand@helsingor.dk – telefon: 49281848
 EBE Erling Bergman: ebe37@helsingor.dk – mobil: 25313563
 SEN Svend Engelsen: lgh08@helsingor.dk – mobil 25311930
 LBN Leo Bilgrav Nielsen: lbn37@helsingor.dk – mobil: xx
 SPD Søren Pedersen: spd37@helsingor.dk – mobil: xx

Skolen ved Rønnebær Alle:

MSI Morten Sieling: msi08@helsingor.dk – mobil: 25311942
 KOL Karsten Olsen: kol37@helsingor.dk – mobil: xx

Tibberupskolen:

MHA Mads Hasselgaard: mah37@helsingor.dk – mobil 49282862
LGH Lars Gravlund Hansen: lgh08@helsingor.dk – mobil 25311935
DNL Dennis Nordahl Larsen: - mobil 41869007
NIE Niels – mobil 25311935 (Teknisk serviceleder)

Entreprenører på 30023 PCB Sanering og nye vinduer og døre:

01.Nedrivning

KSØ Søndergaard Nedrivning – Kasper Sørensen: ks@soendergaard.dk – mobil 30684105
MVE Søndergaard Nedrivning – Mikkel Vejbo: mve@soendergaard.dk – mobil: 50600441
ANI Søndergaard Nedrivning – Anders Nielsen: an@soendergaard.dk – mobil: 21192446
JKP Søndergaard Nedrivning – Jack Keis Pommer:

02.Byggeplads

05.Tømrer

08.Maler

TMC Carlsen & Co – Thomas Carlsen: tmc@carlsenogco.dk – mobil: 26837070
KAA Carlsen & Co - Karim Al Adwan: ka@carlsenogco.dk – mobil: 27107283

Entreprenører på 30019-21 Nye faglokaler på 3 skoler:

01.Nedrivning

02.Byggeplads

04.Murer

05.Tømrer

TMC Carlsen & Co – Thomas Carlsen: tmc@carlsenogco.dk – mobil: 26837070
KAA Carlsen & Co - Karim Al Adwan: ka@carlsenogco.dk – mobil: 27107283

06.VVS

SSY Sylvest VVS – Søren Sylvest: soeren@sylvestvvs.dk – mobil: 40905800
JOL Sylvest VVS – Jørgen Olsen: olsen@sylvestvvs.dk – mobil: 40905809
PSE Helsingør Ventilation – Peter Sewohl: info@helsingorventilation.dk – mobil: 40905808
MFR Helsingør Ventilation – Martin Froholdt: mf@helsingorventilation.dk – mobil: 53380320

07.EL

PBO Boysen EL – Peter Boysen: PB@Boysen-el.dk – mobil: 26701220
NBC Boysen E: - Nicolai Beck Christensen: nc@boysen-el.dk – mobil: 28513735

08.Maler

TMC Carlsen & Co – Thomas Carlsen: tmc@carlsenogco.dk – mobil: 26837070
KAA Carlsen & Co - Karim Al Adwan: ka@carlsenogco.dk – mobil: 27107283

09.Inventar

HSØ ST-Skoleinventar – Henrik Søndberg: hso@st-skoleinventar.dk - mobil: 30787026

Tilsyn/byggeledelse:

Generelt

JCC Jens Christian Christensen: jcc@leandesign.dk – mobil: 51268421

Inventar

KEM Kim Edelskov Møller: kem@leandesign.dk – mobil: 40871568

Staderegistrering, KS

JOC Joachim Christensen: joc@leandesign.dk – mobil: 40267158

Rådgivere:

Nordvestskolen

MDO Marie Dæhlie Olsen: mdo@leandesign.dk – mobil: 61755861

Skolen ved Rønnebær Alle og Tibberipskolen

JWR Jonas Wildt Rosenkilde: jwr@leandesign.dk – mobil: 51515685

Installationer alle skoler

SLU Søren Lundgaard: sl@leandesign.dk – mobil: 60614947

Konstruktioner alle skoler

GKR Gert Kronkvist: gl@leandesign.dk – mobil: 21977242

Øvrige:

Arbejdstilsyn Arbejdstilsynet: telefon: 70121288